



2017-2018

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
Dirección de Obras Públicas

00051817


Mazatlán Sinaloa, a 19 de Enero de 2017
D.O.P.-305/17

C. ALBERTO MARIN
PRESENTE.-

En atención a su oficio **COMAIP 062/17** con número de folio: **00051817**, donde solicita copia de las estimaciones pagadas por concepto del contrato número **MM-DOP-084-2016** referente a la **"Construcción de nomenclatura turística alusiva al puerto de Mazatlán"**, me permito anexar respuesta a su solicitud.

En espera de que esta información le sea de utilidad, reciba un cordial saludo y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



2017-2018
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo.
//d.p.lj

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1404



UN SOLO
MAZATLÁN
POR TI

2017 - 2018

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION No. 1N	PERIODO DE EJECUCION:	DEL 18/08/2016	05/12/2016	IMPORTE ESTA HOJA:	\$32,229.34	No. DE HOJA 1 DE 2
OBRA: MAZATLÁN	CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE			FERNANDO ZENTENO QUINTERO		
UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS				CONTRATO: No. MA-DOP-084-2016		
	AVANCE FISICO:		35.00%			

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL		
1	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	23.44	23.44	0.00	23.44	\$ 23.92	\$ 560.68
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	2.25	2.25	0.00	2.25	\$ 37.78	\$ 85.01
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VS DE 3/4" DE 60CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 79.52	\$ 1,192.80
4	HECHURA DE MUERTO DE 0.40X0.40X0.60 M DE ALTURA CON CONCRETO FC-150KG/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, TRANSIAPES, VIRBADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 325.86	\$ 4,902.80
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2" DE ACERO INOXIDABLE C-14, ACABADO DE ESPEJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.44	23.44	0.00	23.44	\$ 803.09	\$ 18,824.43
6	RECURRIMIENTO DE LOSETA DE MAZCAETE DE 65 X 65 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.20	18.20	0.00	18.20	\$ 2,067.25	\$ 37,623.95
7	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS)	M2	13.55	13.55	0.00	13.55	\$ 2.92	\$ 39.57
TOTAL DE HOJA N° 1							\$	\$ 63,229.34

SEÑORA
 FERNANDA ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

SEÑOR
 JOSE PUMON CASERIO
 SUPERVISOR DE OBRA

VO BU
 AÑO 2016
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y AYUNTAMIENTO

AUTORIZA
 AÑO 2016
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION No. 1N	PERIODO DE EJECUCION:	DEL 18/08/2016	05/12/2016	IMPORTE ESTA HOJA:	770,388.97	No. DE HOJA 2 DE 2
OBRA: MAZATLÁN	CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE			FERNANDO ZENTENO QUINTERO		
	UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS			AVANCE FISICO: 35.00%		
				CONTRATO: No. MM-DOP-004-2016		

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SECUY. CATALOGO	ESTA. ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL		
8	FIRME DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 DE 20CMS DE ESPESOR, ACABADO RASTREADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	13.55	13.55	0.00	13.55	\$ 526.91	\$ 7,139.63
TOTAL DE HOJA N° 2							\$	7,139.63
TOTAL DE HOJAS N° 1 Y 2							\$	70,388.97

ELABORA
 MARIO ZENTENO QUINTERO
 INGENIERO CIVIL
 INGENIERO EN OBRAS PUBLICAS

REVISAR
 DR. JOSÉ RIVERA CANTILLANA
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

VALIDAR
 ARO. EDUARDO GONZALEZ GALINDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y AYUDANTAMIENTO DE MAZATLÁN

AUTORIZA
 ARO. TERESETEC MARRASQUINO GALVOS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y AYUDANTAMIENTO DE MAZATLÁN

Nombre: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Direccion: EMILIANO ZAPATA SIN LOC. 5, COL CENTRO, C.P. 23450
 Ciudad: LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 R.F.C.: PUD030427U59
 Responsable: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Contrato: MM-DOP-084-2016

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Area: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 Departamento: SUPERVISION DE OBRAS
 Obra: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZ...
 Direccion: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 Ciudad: MAZATLAN Estado: SINALOA



clave	concepto	localizacion				pza	unidad	cantidad	resultado		total
		eje	tramo	largo	ancho				alto	parcial	
1	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			10.42	1.3	2	ML	27.09	normal : 23.44 adicional : 3.65	23.44	
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			10.42	1.3	2	M2	27.09	normal : 2.25 adicional : 24.84	2.25	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VS DE 3/4" DE 60CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						PZA	15.00	15.00	15.00	
4	HECHURA DE MUERTO DE 0.40X0.40X0.60 M DE ALTURA CON CONCRETO FC=150KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMENTA, DESCIMBRA, TRANSILAPES, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						PZA	15.00	15.00	15.00	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2" DE ACERO INOXIDABLE C-14, ACABADO DE ESPESO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			10.4	1.3	2	ML	27.04	normal 23.44 adicional : 3.65	23.44	
6	RECUBRIMIENTO DE LOSETA DE MAZGRETE DE 65 X 65 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			10.4	1.3	1	M2	4.16 13.52 0.52	18.20	18.20	
7	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS)			10.42	1.3		M2	13.55	13.55	13.55	
8	FIRME DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 20CMS DE ESPESOR, ACABADO RASTREADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION			10.42	1.3		M2	13.55	13.55	13.55	

ELABORA
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSE SIMON GARCIA TRILADO
 SUPERVISION DE OBRAS

VO BO
 ARO. FLORENTINO GRANDE GALINDO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLAN



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	PUBISPORT, S.A DE C.V.	N° DE CONTRATO:	MM-DOP-094-2016	NUMERO:	1 (UNO)
		FECHA FIRMA CONTR.	15 DE AGOSTO DE 2016	ADICIONAL:	
		TIPO DE OBRA	PALACIO MUNICIPAL	FECHA ELABOR.	22 de noviembre de 2016
R.F.C.	PUB030427U59	SERVS. REL. O.P.	<input type="checkbox"/>	PERIODO ESTIM.	Del: 18 de agosto 2016
RECIPIENTE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		MODIFICACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	
		LA CANTIDAD DE:	\$4,582.25	FECHA INICIO	..
		(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 25/100 M.N.)		FECHA TERMINO	..
				AVANCE	100.00%
				FINANCIERO	100.00%

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$240,744.19	\$240,744.19	\$240,744.19	\$0.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		IMPORTE ESTIMADO
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	
CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN UBICADA EN ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS	\$687,840.54	\$3,957.04	\$522,939.48	\$526,896.52
TOTALES:	\$687,840.54	\$3,957.04	\$522,939.48	\$526,896.52
				NETO A PAGAR \$
				\$4,582.25

ELABORA FERNANDO ZENTENO QUINTANA REPRESENTANTE LEGAL PUBISPORT, S.A DE C.V.	REVISÓ JOSÉ RAMÓN GARCÍA TRUJADO SUPERVISOR DE OBRAS	VA. BO. ARMO. F. ARMANDO GARCÍA CÁRDENAS SUBDIRECTOR TÉCNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA SRGO. LEONARDO WOJAS RAMOS DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	--	---	---

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
2011 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION No. 1N	PERIODO DE EJECUCION:	DEL 18/08/2016	05/12/2016	IMPORTE ESTA HOJA:	\$3,957.04	No. DE HOJA 1 DE 1
08946	CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN			FERNANDO ZENTENO QUINTERO		
UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS		AVANCE FISICO:	100.00%	CONTRACTO: No. IM-DOP-04-2016		

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA					
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE INCLUYE MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	23.44	3.65	23.44	27.09	\$ 23.92	\$ 87.31
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	2.25	24.84	2.25	27.09	\$ 37.78	\$ 938.40
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 7" DE ACERO INOXIDABLE C-14, ACABADO DE ESPEJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.44	3.65	23.44	27.09	\$ 803.09	\$ 2,031.28
TOTAL DE HOJA No 1							\$	3,957.04

ELABORA
FERNANDO ZENTENO QUINTERO
MEMBRADO TECNICO

REVISAR
NO. DE FIRMAS: 02
SUPERVISION DE OBRAS

VER
ANEXO 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZA
ANEXO 2
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO

Nombre: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Direccion: EMILIANO ZAPATA S/N LOC. 5, COL CENTRO, C.P. 23450
 Ciudad: LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 R.F.C. PUD030427U59
 Responsable: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Contrato: MM-DOP-084-2016

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Area: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 Departamento: SUPERVISION DE OBRAS
 Obra: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLAN
 Direccion: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 Ciudad: MAZATLAN Estado: SINALOA



clave	concepto	localizacion		dimensiones			pza	unidad	cantidad	resultado	
		eje	tamaño	largo	ancho	alto				parcial	total
1	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			10.42	1.3		2	ML	27.09	normal :23.44 adicional : 3.65	3.65
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2" DE ACERO INOXIDABLE C-14, ACABADO DE ESPEJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			10.42	1.3		2	M2	27.09	normal :2.25 adicional : 24.84	24.84
5				10.4	1.3		2	ML	27.04	normal 23.44 adicional : 3.65	23.44

ALABORA
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

SEVERO
 JERRY S. PUMCAS
 ING. JOSÉ SIMÓN GARCÍA TRABAJO
 SUPERVISION DE OBRAS

VA HO
 ARO. FLORENTINO GRANDE GALINDO
 SUPERINTENDENTE TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ANUENTAMIENTO
 DE MAZATLAN



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	PUBLIPORT, S.A DE C.V	Nº DE CONTRATO:	MM-DOP-084-2016	UBICACION:	Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa
R.F.C.:	PUB030427J59	FECHA FIRMA CONTR.:	15 DE AGOSTO DE 2016	PALACIO MUNICIPAL:	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.		TIPO DE OBRA	SERV. RELOJ. P MTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO	18 de agosto 2016
LA CANTIDAD DE:	\$269,606.21	FECHA TERMINACION	05 de diciembre de 2016	MODIFICACIONES	FECHA INICIO
(DOSIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 21/100 M.M.)		No. CONVENIO	**	FECHA TERMINO	**
				FISICO	90.000%
				FINANCIERO	90.000%
ENTREGADO SIN IVA	\$240,744.19	ACUMULADO DE AMORTIZACION	\$240,744.19	IMPORTE DESTOSADO	
				OBRA EJECUTADA	
DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	IMPORTE ESTIMADO
CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN UBICADA EN ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS	\$687,840.54	\$ 452,570.51	\$70,368.97	\$ 522,939.48	\$452,570.51
					AMORTIZACION ANTICIPO (c)
					\$219,371.07
					SUBTOTAL
					\$233,199.44
					I.V.A.
					\$ 37,311.91
					SUMA
					\$270,511.35
					DEDUCCIONES
					S.F.P., 5 AL MILLAR
					\$ 905.14
					RETENCION 2 AL MILLAR
					\$ 905.14
					TOTAL DEDUCCIONES:
TOTAL ESA	\$ 687,840.54	\$ 452,570.51	\$ 70,368.97	\$ 522,939.48	NETO A PAGAR \$
					\$269,606.21

ELABORA
 FERNANDO LEYVA QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 PUBLIPORT, S.A DE C.V

REVISAR
 ING. JOSE SIMON GARCIA TRINIDAD
 SUPERVISOR DE OBRAS

VALIDA
 ARQ. FLORENTINO GARCIA CHANCHO
 SUPERVISOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLÁN

AUTORIZA
 ARQ. SERGIO LECHIANO WONG RAMOS
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLÁN

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2014 - 2016 CONSTRUIMIENTO FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION No. 1N PERIODO DE EJECUCION:
 DEL 18/08/2016 05/12/2016
 OBRAS: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN

DEL 18/08/2016 05/12/2016

IMPORTE ESTIMADO: \$14,901,58

IMPORTE REALIZADO: \$14,901,58

No. DE HOJA: 1 DE 4

UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS

AVANCE FINICO: 90.00%

CONTRATO: No. MM-DOP-044-2016

CANTIDAD DE OBRAS

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRAS		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION			
1	EXCAVACION A MANO PARA DADO DE CONCRETO DE ANCLAJE DE VARILLAS EN SUELO TIPO 2 O REGULAR, EN ZONA URBANA, CON PROFUNDIDAD NO MAYOR A DOS METROS, INCLUYE EN EL PRECIO UNITARIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION (PICA, PALA, CARRETILLA), ARRANQUE DE TALUDES, ASI COMO LIMPIEZA DE LA EXCAVACION	M3	1,397	1,397	0.000	1,397	
2	ACARreo DE MATERIAL EN CARRETILLA A 10MTS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS, MANOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	1,816	1,816	0.000	1,816	
3	MATERIAL INERTE PARA RELENO (BALASTRA) CAPAZ DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRAS.	M3	2,710	2,710	0.000	2,710	
4	RELLENO Y COMPACTACION CON COMPACTADORA DE GASOLINA, INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASLAPOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO	M3	2,710	2,710	0.000	2,710	
5	RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA EN CAMION DE VOLTEO DE 6 M3	VIAJE	2,000	2,000	0.000	2,000	
6	COLOCACION DE CUABRA DE LABORIO JUNTADO CON MORTERO PARA GUARNICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27,040	27,040	0.000	27,040	
7	ESCALON DE CONCRETO FC=250KGS/CM2 PREMEZCLADO EN PLANTA CONCRETERIA	M3	2,510	2,510	0.000	2,510	
TOTAL DE HOJA N° 1						\$ 3,066,000	7,695,680
TOTAL DE HOJA N° 1						\$ 14,901,58	14,901,58

ELABORA
 [Firma]
 JEFE DE SUBDIRECCION TECNICA

REVISOR
 [Firma]
 JEFE DE SUBDIRECCION TECNICA

VALOR
 [Firma]
 ABOGADO EN LA DEFENSA DE LOS INTERES DE LA ADMINISTRACION

AUTORIZA
 [Firma]
 ABOGADO EN LA DEFENSA DE LOS INTERES DE LA ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION No. 1N PERIODO DE EJECUCION: DEL 18/08/2016 05/12/2016
 OBRA: CONSTRUCCION DE NOMECLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN
 AVANCE FISICO: 90.00%
 UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 IMPORTE ESTIMA HOJA: \$112,763.16 No. DE HOJA 2 DE 4
 FERNANDO ZERTENO QUINTERO
 CONTRATO: No. MM-001-444.2016

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL		
8	GUARNICION PERIMETRAL ARMADA CON ARMAEX REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CUBRADA Y COLADA CON CONCRETO FC-250KG/GM2	ML	27.04	27.04	0.00	27.04	\$ 402.72	10,889.55
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA MARCA TECNOLITE MODELO H-825-ACI EMPOTRADAS EN EL PISO, INCLUYE LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y CABLEADO DEL CIRCUITO DE LAS MISMAS	PZA	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 1,140.00	20,520.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES DOS FASES, INCLUYE: CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR ASI COMO MONTAJE DE LOS MISMOS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 780.00	780.00
11	FABRICACION DE LETRA EN FIBRA DE VIDRIO 250, CON EXTENSION DE VARILLA DE 3/4 DE PULGADA DE GROSOR DE FONDO POR 6 PULGADAS DE LARGO (ANCLA)	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 17,720.49	141,769.92
12	ELABORACION DE PLACAS PLANAS CON MATERIALES MARINOS A BASE DE COLOHONETA M-250, FETATILLO REFORZADO, CORRE MAT, RESINA INDUSTRIAL Y GEL-COAT CLARA	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 10,161.20	81,289.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECORTE DE LETRAS PROYECTADAS SOBRE PLACAS PLANAS DE MANERA SIMETRICA	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 2,167.91	17,343.28
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PLANA FIEMRES Y RIGIDAS, CONSTRUIDAS A BASE DE COLCHONETA M-250, RESINA INDUSTRIAL Y GEL-COAT TONO CLARO	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 5,147.10	41,176.80
TOTAL DE HOJA N° 2							\$	312,763.16

FECHA: 05/12/2016
 FERNANDO ZERTENO QUINTERO

REVISADO POR:
 ING. ACELIVON GARCIA TRILLO

Vs. Sr.
 ARO. FISCALIA GENERAL DE LA
 SUBDIRECCION TECNICA DE
 OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

AUTORIZA:
 ARO. SERGIO LEONARDO MORA RAYOS
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2016 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION NO. 1N	PERIODO DE EJECUCION: DEL 18/08/2016	05/12/2016	IMPORTE ESTIMADO: \$61,423.19	No. DE HOJA 3 DE 4
OBRA: MAZATLÁN	CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN	AVANCE FISICO: 90.00%	PERIANDO ZENTENO QUINTERO	
UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOS OS E ISLA DE CHIVOS			CONTRATO: No. M-009-044-2016	

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL		
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECORTE DE LETRAS RECORZADOS EN INTERIOR CON MADERA AHOGADA EN RESINA Y COLOHONETA M-350	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 1,622.61	\$ 12,980.88
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INDIVIDUAL DE LETRAS	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 3,857.00	\$ 30,856.00
17	ROTULACION DE LETRA EN VINIL DE RECORTE "MATECAI SERIE 8300 PRO FILM INTERMEDIO" CON ADHESIVO ACRILICO PERMANENTE EN DIFERENTES TONOS	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 1,850.01	\$ 14,800.08
18	APLICACION DE BARNIZ UV PARA ENCAPSULAMIENTO DE GRAFICOS, PROTEGENDO DE DAÑOS DEL MEDIO AMBIENTE, RAPADURAS, DETERIENO, TALLONES Y GRABETTI	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 950.00	\$ 7,600.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE MEDIA PULGADA PARA TIERRA FIRGA DE 3 METROS	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 500.46	\$ 1,000.92
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA VANILLA FISICA Y TUBERIA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 78.05	\$ 157.30
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO CORRUGADO 3/4"	ML	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 128.69	\$ 1,930.35
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES 6" PVC HIDRAULICOS	ML	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 228.76	\$ 4,118.04
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 1X30"	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 271.68	\$ 543.36
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR 1:0 V	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,218.13	\$ 8,436.26
TOTAL DE HOJA N° 3							\$	\$ 82,423.19

SEVENA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

AUTORIZA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

AUTORIZA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

SEVENA
 [Firma]

AUTORIZA
 [Firma]

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2014 - 2016 CONSTITUENTE FUTURO



ESTIMACION

ESTIMACION No. 1N	PERIODO DE EJECUCION:	DEL 18/08/2016	05/12/2016	IMPORTE ESTA HOJA:	\$11,482.59	No. DE HOJA 4 DE 4
OBRA: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE	AVANCE FISICO:	90.00%		FIRMADO ZERTELIO QUINTERO		
UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOS OS E ISLA DE CHIVOS				CONTRATO: No. MM-00P-044-2016		

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	MONTE
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL		
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL 10 PARA ALIMENTACION A LAMPARAS	ML	268.00	268.00	0.00	268.00	\$ 63.34	\$ 16,975.12
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 12 PARA TIERRA FISICA DESDE MEDICION A LAMPARAS	ML	83.00	83.00	0.00	83.00	\$ 42.18	\$ 3,500.94
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 12 PARA ALIMENTACION DE LAMPARAS	ML	91.00	91.00	0.00	91.00	\$ 42.18	\$ 3,838.38
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 14 PARA TIERRA FISICA	ML	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 27.89	\$ 418.35
29	RETIRO DE CABLE SOBRE TUBERIA EXISTENTE PARA COLOCAR CABLE ALIMENTADOR DE LAMPARAS A INSTALAR, INCLUYE: RETIRO DE CABLE EXISTENTE, COLOCACION DE CABLE NUEVO Y COLOCACION DE CABLE EXISTENTE	ML	55.00	55.00	0.00	55.00	\$ 13.94	\$ 766.70
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO (LED PAR 35 RGB (MULTICOLOR)	PZA	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 897.95	\$ 15,983.10
			TOTAL DE HOJAS N° 4		\$	41,482.59		
			TOTAL DE HOJAS N° 1,2,3,4		\$	452,576.51		

MAZATLÁN
 TENDENCIAS ZERTELIO CAL VERO

REVISTA
 CLAYAN PUBLICAS
 ING. JOSE EDUARDO GARZA TRAZA

VA. DE.
 ANO 2016
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AVITAMIENTO

AUTORIZA
 ANO 2016
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AVITAMIENTO

Nombre: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 A.M. D. I. JON...
 Direccion: EMILIANO ZAPATA/S/N LOC. 5. COL CENTRO, C.P. 23450
 Ciudad: LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 R.F.C. PU0030427U59
 Ponsable: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Contrato: MM-DOP-084-2016

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Area: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 Departamento: SUPERVISION DE OBRAS
 Obra: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLAN
 Direccion: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 Ciudad: MAZATLAN Estado: SINALOA



clave	concepto	localizacion					pza	unidad	cantidad	resultado		total
		eje	tramo	largo	ancho	alto				parcial		
1	EXCAVACION A MANO PARA DADO DE CONCRETO DE ANCLAJE DE VARILLAS EN SUELTO TIPO 2 O REGULAR, EN ZONA URBANA, CON PROFUNDIDAD NO MAYOR A DOS METROS, INCLUYE EN EL PRECIO UNITARIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION (PICO, PALA, CARRETILLA), AFINAMIENTO DE TALUDES, ASI COMO LIMPIEZA DE LA EXCAVACION			0.45	0.45	0.46	15	M3	1.397	1.397		1.397
2	ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA A 10MTS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			abundamiento 30%				M3	1.816	1.816		1.816
3	MATERIAL INERTE PARA RELLENO (BALASTRE) CAPAZ DE 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RELLENO Y COMPACTACION CON COMPACTADORA DE GAOSOLINA, INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASLAPES Y ACARREOS, MEDIDO COLOCACADO			1.3	10.42	0.2	1	M3	2.71	2.71		2.71
4	RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA EN CAMION DE VOLTEO DE 6 M3			1.3	10.42	0.2	1	M3	2.71	2.71		2.71
5	COLOCACION DE CIMBRA DE LADRILLO JUNTADO CON MORTERO PARA GUARNICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			10.40	1.30		2	ML	27.04	27.04		27.04
7	ESCALON DE CONCRETO FG=250KG/CM2 PREMEZCLADO EN PLANTA CONCRETERA			1.3	10.42	0.185		M3	2.51	2.51		2.51

ELABORA
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO
 SUPERVISION DE OBRAS


VALOR
 ARO. FLORENTINO ORRANTE GALINDO
 DIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLAN


Nombre: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Direccion: EMILIANO ZAPATA S/N LOC. 5, COL CENTRO, C.P. 23450
 Ciudad: LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 R.F.C. PUD030427U59
 Ponsable: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Contrato: MM-DOP-084-2016


Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Area: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 Departamento: SUPERVISION DE OBRAS
 Obra: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLAN...
 Direccion: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOS BOS E ISLA DE CHIVOS
 Ciudad: MAZATLAN Estado: SINALOA



clave	concepto	localizacion				pza	unidad	resultado		
		eje	tramo	largo	ancho			alto	cantidad	parcial
8	GUARNICION PERIMETRAL ARMADA CON ARMEX REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CIMBRADA Y COLADA CON CONCRETO FC=250KG/CM2			10.40	1.30	2	ML	27.040	27.040	27.040
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA MARCA TECNOLITE MODELO H-625-ACT EMPOTRADAS EN EL PISO, INCLUYE LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y CABLEADO DEL CIRCUITO DE LAS MISMAS					18	PZA	18.00	18.00	18.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES DOS FASES, INCLUYE: CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR ASI COMO MONTAJE DE LOS MISMOS					1	PZA	1.00	1.00	1.00
11	FABRICACION DE LETRA EN FIBRA DE VIDRIO -250, CON EXTENSION DE VARILLA DE 3/4 DE PULGADA DE GROSOR DE FONDO POR 6 PULGADAS DE LARGO (LANCIA)					8	PZA	8.00	8.00	8.00
12	ELABORACION DE PLACAS PLANAS CON MATERIALES MARINOS A BASE DE COLCHONETA M-250, PETATILLO REFORZADO, CORRE MAT, RESINA INDUSTRIAL Y GEL-COAT CLARA					8	PZA	8.00	8.00	8.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECORTE DE LETRAS PROYECTADAS SOBRE PLACAS PLANAS DE MANERA SIMETRICA					8	PZA	8.00	8.00	8.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PLANA FLEXIBLES Y RIGIDASS, CONSTRUIDAS A BASE DE COLCHONETA M-250, RESINA INDUSTRIAL Y GEL-COAT TONO CLARO					8	PZA	8.00	8.00	8.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECORTE DE PROYECTO DE LETRAS REFORZADOS EN INTERIOR CON MADERA AHOGADA EN RESINA Y COLCHONETA M-250					8	PZA	8.00	8.00	8.00
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INDIVIDUAL DE LETRAS					8	PZA	8.00	8.00	8.00


 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOSE SIMON
 SUPERVISION DE OBRAS


 ARQ. FLORANTE
 SUBDIRECCION TECNICA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Nombre: FERNANDO ZENTENO QUINTERO, S.P.R.L. No. 4842
 Direccion: EMILIANO ZAPATA SIN LOC. 5, COL CENTRO, C.P. 23460
 Ciudad: LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 R.F.C. PUD030427U59
 Responsable: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Contrato: MM-DOP-084-2016

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLÁN - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Area: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 Departamento: SUPERVISION DE OBRAS
 Obra: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN
 Direccion: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 Ciudad: MAZATLÁN
 Estado: SINALOA



clave	concepto	localizacion					pza	unidad	cantidad	parcial	total
		ele	tramo	largo	ancho	alto					
17	8300 PRO FILM INTERMEDIO" CON ADHESIVO ACRILICO PERMANENTE EN DIFERENTES TONOS						8	PZA	8.00	8.00	8.00
18	APLICACION DE BARNIZ UV PARA ENCAPSULAMIENTO DE GRAFICOS, PROTEGIENDO DE DAÑOS DEL MEDIO AMBIENTE, RAPADURAS, DETERIORO, TALLONES Y GRAFITTI						8	PZA	8.00	8.00	8.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE MEDIA PULGADA PARA TIERRA FISICA DE 3 METROS						2	PZA	2	2	2.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PARA VARILLA FISICA Y TUERCA						2	PZA	2	2	2.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO CORRUGADO 3/4"						15	ML	15	15	15.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES 6" PVC HIDRAULICOS						15	ML	15	15	15.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS 1X30"						2	PZA	2	2	2.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR 110V						2	PZA	268	268	268.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL 10 PARA ALIMENTACION A LAMPARAS						268	ML	83	83	83.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 12 PARA TIERRA FISICA DESDE MEDICION A LAMPARAS						83	ML	91	91	91.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 12 PARA ALIMENTACION DE LAMPARAS						91	ML	15	15	15.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL 14 PARA TIERRA FISICA						15	ML	55	55	55.00
29	RETIRO DE CABLE SOBRE TUBERIA EXISTENTE PARA COLOCAR CABLE ALIMENTADOR DE LAMPARAS A INSTALAR, INCLUYE: RETIRO DE CABLE EXISTENTE, COLOCACION DE CABLE NUEVO Y COLOCACION DE CABLE EXISTENTE						55	ML	55	55	55.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED PAR 38 RGB (MULTICOLOR)						18	PZA	10	10	10.00

MAZATLÁN
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

JEFE SA
 OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSE SANCHEZ GARCIA TRUADO
 SUPERVISION DE OBRAS

VALOR
 ARO. FLORENTINO GALANDE SANCHEZ
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLÁN

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



MAZATLÁN
 2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



MAZATLÁN
 Construyendo Futuro

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	PUBLIPORT, S.A DE C.V	N° DE CONTRATO:	MM-DOP-084-2016	UBICACION:	Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.p. 82000, en Mazatlán, Sinaloa
R.F.C.	PUB030427US9	FECHA FIRMA CONTR:	15 DE AGOSTO DE 2016	PALACIO MUNICIPAL:	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS
REGIMI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	SEVAS REL.O P <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO	18 de agosto 2016
LA CANTIDAD DE:	\$34,147.37	FECHA TERMINACION	05 de diciembre de 2016	MODIFICACIONES	FECHA INICIO ** FECHA TERMINO **
(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)		No. CONVENIO		IMPORTE DESTOSADO	FISICO 100.00% FINANCIERO 76.60%
ENTREGADO SIN IVA		AMORTIZADO		ACUMULADO DE AMORTIZACION	
\$240,744.19		\$240,744.19		\$0.00	
DESCRIPCION DE LA OBRA		IMPORTE		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	
CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN UBICADA EN ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS		CONTRATADO SIN IVA		PRESENTE ESTIMACION	
		\$687,840.54		\$29,488.23	
				ACUMULADO ANTERIOR	
				ACUMULADO ACTUAL	
				\$526,896.52	
				\$556,384.75	
TOTALES:		\$687,840.54		\$29,488.23	
				\$526,896.52	
				\$556,384.75	
				NETO A PAGAR \$	
				\$34,147.37	

ELABORA
 FERNANDO ZEMITENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 PUBLIPORT, S.A DE C.V

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 M.G. JOSE SIMON CARRICA TIRADO
 SUPERVISION DE OBRAS

Vo Bo
 ARO. FLORENTINO GARCIA GARRIDO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

AUTO
 ARO. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

ESTIMACION



MAZATLÁN
 2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ESTIMACION No. 1E PERIODO DE EJECUCION: DEL 18/08/2016 05/12/2016
 OBRA: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN
 UBICACION: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 AVANCE FISICO: 100.00%
 IMPORTE ESTA HOJA: \$29,488.23 No. DE HOJA 1 DE 1
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 CONTRATO: No. MM-DOP-084-2016

PARTIDA No.	DESCRIPCION O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE
			SEGUN CATALOGO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	
1	PLATAFORMA PARA TOMAR FOTO DE 1.00X1.00X0.20M DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28, RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO CON ENDRESEDOR COLOR ARENA: INCLUYE: MALLA ELECTROSONIDADA 6-6/10-10 CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	3.000	3.000	0.000	3.000	9,829.41
TOTAL DE HOJA Nº 1						\$	29,488.23

EMISORA
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
 ING. JOSE SIMON GARCIA TRILAS
 OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISION DE OBRAS

Va Bo
 ARQ. FERNANDO QUINTERO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZA
 ARQ. SERGIO LEONARDO VARGAS RAMOS
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO

Nombre: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Direccion: EMILLANO ZAPATA S/N LOC. 5, COL CENTRO, C.P. 23450
 Ciudad: LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 R.F.C. PUD030427JU59
 Ponsable: FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 Contrato: MM-DOP-084-2016

Nombre: MUNICIPIO DE MAZATLÁN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Area: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION
 Departamento: SUPERVISION DE OBRAS
 Obra: CONSTRUCCION DE NOMENCLATURA TURISTICA ALUSIVA AL PUERTO DE MAZATLÁN...
 Direccion: ZONA DE MALECON ENTRE CALLE ISLA DE LOBOS E ISLA DE CHIVOS
 Ciudad: MAZATLÁN Estado: SINALOA



clave	concepto	localizacion					pza	unidad	resultado		
		eje	tramo	largo	ancho	alto			cantidad	parcial	total
1	PLATAFORMA PARA TOMAR FOTO DE 1.00X1.00X0.20M DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28, RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO CON ENDORSEADOR COLOR ARENA :INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.						3	PZA	3.000	3.000	3.000

ELABORA
 FERNANDO ZENTENO QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSÉ SIMÓN GARCÍA TRILADO
 SUPERVISION DE OBRAS

Vo Bo
 ARQ. FLORENTINO ORLANDO GALINDO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLÁN