

Total: 49

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SIN14140300376894	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calles La Noria Y Calle Ejido Chele	FISM.MZT.05	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$378,811	\$378,811	\$378,811	\$378,811	\$377,666	\$377,666	\$377,666	99.70	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376527	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calles Pachuca Entre Poza Rica Y Monterrey Y Calle Monterrey	FISM.MZT.06	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$235,431	\$235,431	\$235,431	\$235,431	\$222,698	\$222,698	\$222,698	94.59	\$0	Metro Lineal	170	0.00	100.00	Financiera: Obras Terminadas / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376569	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calle Rosales	FISM.MZT.07	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$233,981	\$233,981	\$233,981	\$233,981	\$233,981	\$233,981	\$233,981	100.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376551	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Avenida Colosio Si	FISM.MZT.08	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$346,155	\$346,155	\$346,155	\$346,155	\$342,135	\$342,135	\$342,135	98.84	\$0	Metro Lineal	215	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376187	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calle Valentin Paez	FISM.MZT.09	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$197,002	\$197,002	\$197,002	\$197,002	\$140,107	\$140,107	\$140,107	71.12	\$0	Metro Lineal	215	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376171	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calle Jazmin	FISM.MZT.10	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$274,824	\$274,824	\$274,824	\$274,824	\$265,118	\$265,118	\$265,118	96.47	\$0	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376195	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calle Orquidea	FISM.MZT.11	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$631,891	\$631,891	\$631,891	\$631,891	\$569,697	\$569,697	\$569,697	90.16	\$0	Metro Lineal	350	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminiada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300369227	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calle Leopoldo Sanchez Celis	FISM.MZT.13	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$210,611	\$210,611	\$210,611	\$210,611	\$188,547	\$188,547	\$188,547	89.52	\$0	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300379995	Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión Subterránea Para La Instalación De Un Transformador De 100 Kva, Acero Al Carbón, En Jardín De Niños Cuauhtemoc	FISM.MZT.16	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$293,195	\$293,195	\$293,195	\$293,195	\$293,195	\$293,195	\$293,195	100.00	\$0	Transformador	812	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300380045	Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión Subterránea Para La Instalación De Un Transformador De 100 Kva, Acero Al Carbón, En Escuela Primaria Emilio Mujica Cedano	FISM.MZT.17	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$351,194	\$351,194	\$351,194	\$351,194	\$348,365	\$348,365	\$348,365	99.19	\$0	Transformador	1,889	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300380081	Instalacion De Un Transformador De 100 Kva Acero Al Carbon, Escuela Secundaria Gral. No. 9 Martiniano	FISM.MZT.18	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$705,225	\$705,225	\$705,225	\$705,225	\$689,732	\$689,732	\$689,732	97.80	\$0	Transformador	1,346	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300380091	Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión Subterránea Para La Instalación De Un Transformador De 100 Kva, Acero Al Carbón, En Escuela Primaria Jesús García Corona	FISM.MZT.19	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$298,020	\$298,020	\$298,020	\$298,020	\$294,494	\$294,494	\$294,494	98.82	\$0	Transformador	450	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300380100	Red Electrica De Media Y Baja Tensión Subterránea Para La Instalación De Un Transformador De 100 Kva, Acero Al Carbon, En Escuela Primaria Emillano Zapata	FISM.MZT.20	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$291,489	\$291,489	\$291,489	\$291,489	\$285,767	\$285,767	\$285,767	98.04	\$0	Transformador	400	0.00	100.00	Financiera: Obras Terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300380110	Red Electrica De Media Y Baja Tensión Subterránea Para La Instalación De Un Transformador De 100 Kva Acero Al Carbon, Escuela Primaria Salvador Allende	FISM.MZT.21	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	\$305,362	100.00	\$0	Transformador	510	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140200326968	Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Carlota Rosado Bosque En La Colonia Emiliano Zapata	FISM.MZT.22	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Terminada	2014	\$295,763	\$295,763	\$295,763	\$295,763	\$284,157	\$284,157	\$284,157	96.08	\$0	Aula	350	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140200327004	Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan De Dios Batiz Paredes Ford 105, Fracc. Villa Galaxia	FISM.MZT.24	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Terminada	2014	\$327,360	\$380,106	\$380,106	\$380,106	\$380,106	\$380,106	\$380,106	100.00	\$0	Pieza	1,226	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140200327027	Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Calle Isla De La Piedra En Fovissate Esperanza	FISM.MZT.25	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Terminada	2014	\$232,478	\$256,440	\$256,440	\$256,440	\$256,440	\$256,440	\$256,440	100.00	\$0	Pieza	1,129	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376863	Red De Agua Potable Calle Paso Hondo	FISM.MZT.36	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$97,199	\$97,199	\$97,199	\$97,199	\$97,199	\$97,199	\$97,199	100.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN14140300376921	Red De Agua Potable Calle Sin Nombre	FISM.MZT.37	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$48,239	\$48,239	\$48,239	\$48,239	\$46,006	\$46,006	\$46,006	95.37	\$0	Metro Lineal	25	0.00	100.00	Financiera: Obras Terminadas. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400448631	Construcción De Red De Distribución, Tomas Domiciliarias Y Carcamo De Rebombeo	FISM.MZT.39	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$7,470,632	\$7,246,191	\$7,246,191	\$7,246,191	\$5,180,189	\$5,180,189	\$5,180,189	71.49	\$0	Proyecto	2,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 49

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SIN14140300376894	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calles La Noria Y Calle Ejido Chele	FISM.MTZ.05	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$378,811	\$378,811	\$378,811	\$378,811	\$377,666	\$377,666	\$377,666	99.70	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400448667	Construcción De Subcolector, Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En	FISM.MTZ.40	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$8,439,179	\$7,708,272	\$7,708,272	\$7,708,272	\$6,304,110	\$6,304,110	\$6,304,110	81.78	\$0	Proyecto	2,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400453071	Reposición Y Ampliación De La Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En	FISM.MTZ.41	Sinaloa	Mazatlán	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$527,619	\$527,619	\$527,619	\$527,619	\$527,619	\$527,619	\$527,619	100.00	\$0	Proyecto	300	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400453151	Ampliación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Para Dar Servicio A Los Predios Ubicados Por La	FISM.MTZ.42	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$252,440	\$252,440	\$252,440	\$252,440	\$252,440	\$252,440	\$252,440	100.00	\$0	Proyecto	80	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400448788	Construcción De Baños Escuela Primaria Prof. Josefina Osuna Perez, Matutina	FISM.MTZ.43	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$326,279	\$326,279	\$326,279	\$326,279	\$322,310	\$322,310	\$322,310	98.78	\$0	Proyecto	120	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400448864	Construcción De Aula de 800 M. X 6.00 M. Escuela Secundaria Técnica No. 81.	FISM.MTZ.44	Sinaloa	Mazatlán	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Terminada	2014	\$282,254	\$282,254	\$282,254	\$282,254	\$239,282	\$239,282	\$239,282	84.78	\$0	Proyecto	87	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400448985	Construcción De 11 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.45	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$283,018	\$283,018	\$283,018	\$283,018	\$99,056	\$99,056	\$99,056	35.00	\$0	Pieza	55	0.00	35.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400449049	Construcción De 13 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.46	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$709,844	\$709,844	\$709,844	\$709,844	\$457,955	\$457,955	\$457,955	64.51	\$0	Pieza	65	0.00	65.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400449112	Construcción De 13 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.47	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$334,476	\$334,476	\$334,476	\$334,476	\$117,067	\$117,067	\$117,067	35.00	\$0	Pieza	65	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450250	Construcción De 11 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.48	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$600,717	\$600,717	\$600,717	\$600,717	\$387,529	\$387,529	\$387,529	64.51	\$0	Pieza	55	0.00	65.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450394	Construcción De 11 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.49	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$283,018	\$283,018	\$283,018	\$283,018	\$99,056	\$99,056	\$99,056	35.00	\$0	Pieza	55	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450498	Construcción De 9 Cuartos, A Base De Block Hueco, En La	FISM.MTZ.50	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,430	\$491,430	\$491,430	\$491,430	\$317,046	\$317,046	\$317,046	64.51	\$0	Pieza	45	0.00	64.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450575	Construcción De 9 Baños, A Base De Block Hueco, En La	FISM.MTZ.51	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$231,560	\$231,560	\$231,560	\$231,560	\$81,046	\$81,046	\$81,046	35.00	\$0	Pieza	45	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450686	Construcción De 10 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.52	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$546,034	\$546,034	\$546,034	\$546,034	\$421,938	\$421,938	\$421,938	77.27	\$0	Pieza	50	0.00	77.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450770	Construcción De 10 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.53	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$257,289	\$257,289	\$257,289	\$257,289	\$90,051	\$90,051	\$90,051	35.00	\$0	Pieza	50	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450867	Construcción De 13 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.54	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$709,844	\$709,844	\$709,844	\$709,844	\$548,520	\$548,520	\$548,520	77.27	\$0	Pieza	65	0.00	77.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400450909	Construcción De 13 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.55	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$334,476	\$334,476	\$334,476	\$334,476	\$117,067	\$117,067	\$117,067	35.00	\$0	Pieza	65	0.00	35.00	Financiera: Obras en proceso. / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451011	Construcción De 7 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.56	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$382,224	\$382,224	\$382,224	\$382,224	\$295,357	\$295,357	\$295,357	77.27	\$0	Pieza	35	0.00	77.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451158	Construcción De 7 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.57	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$63,036	\$63,036	\$63,036	35.00	\$0	Pieza	35	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451238	Construcción De 7 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las Ubicaciones:	FISM.MTZ.58	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$382,224	\$382,224	\$382,224	\$382,224	\$246,591	\$246,591	\$246,591	64.51	\$0	Pieza	35	0.00	64.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 49

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SIN14140300376894	Conexión A La Red De Drenaje Sanitario Calles La Noria Y Calle Ejido Chele	FISM.MTZ.05	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminada	2014	\$378,811	\$378,811	\$378,811	\$378,811	\$377,666	\$377,666	\$377,666	99.70	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451357	Construccion De 7 Baños, A Base De Block Hueco, En Las Ubicaciones:	FISM.MTZ.59	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$180,102	\$63,036	\$63,036	\$63,036	35.00	\$0	Pieza	35	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451472	Construccion De 8 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las Ubicaciones:	FISM.MTZ.60	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$437,554	\$437,554	\$437,554	\$437,554	\$282,073	\$282,073	\$282,073	64.47	\$0	Pieza	40	0.00	64.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451516	Construccion De 8 Baños, A Base De Block Hueco, En Las Ubicaciones:	FISM.MTZ.61	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$206,005	\$206,005	\$206,005	\$206,005	\$72,102	\$72,102	\$72,102	35.00	\$0	Pieza	40	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451581	Construccion De 11 Cuartos, A Base De Block Hueco, En	FISM.MTZ.62	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$600,717	\$600,717	\$600,717	\$600,717	\$548,520	\$548,520	\$548,520	91.31	\$0	Pieza	55	0.00	91.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451622	Construcción De 11 Baños, A Base De Block Hueco, En	FISM.MTZ.63	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$283,018	\$283,018	\$283,018	\$283,018	\$99,056	\$99,056	\$99,056	35.00	\$0	Pieza	55	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451756	Construccion De 13 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.64	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$709,844	\$709,844	\$709,844	\$709,844	\$548,520	\$548,520	\$548,520	77.27	\$0	Pieza	65	0.00	77.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451799	Construcción De 13 Baños, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.65	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$334,476	\$334,476	\$334,476	\$334,476	\$117,067	\$117,067	\$117,067	35.00	\$0	Pieza	65	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451833	Construccion De 11 Cuartos, A Base De Block Hueco, En Las	FISM.MTZ.66	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$600,717	\$600,717	\$600,717	\$600,717	\$464,160	\$464,160	\$464,160	77.27	\$0	Pieza	55	0.00	77.00	Financiera: Obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400451936	Pavimentación De Av. Colosio Si.	FISM.MTZ.67	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,676,680	\$5,530,224	\$5,530,224	\$5,530,224	\$1,935,578	\$1,935,578	\$1,935,578	35.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN00140400452042	Adquisición De 25 Luminarias En	FISM.MTZ.68	Sinaloa	Mazatlán	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Terminada	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	98.57	\$0	Pieza	250	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de luminaria para colocarlas en postería existente. / Física: Adquisición de luminaria para colocarlas en postería existente. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR