



**MAZATLÁN**

2011-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS

Mazatlán Sinaloa, a 07 de junio del 2024.  
**OFICIO No. DOP. -2710/2024.**

**A QUIEN CORRESPONDA  
P R E S E N T E.-**

Que con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 124º, 125º, 126º, 127º Y 136º, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito informarle que en relación a la solicitud de Informe **250485600078624** que presento ante esta Coord. Municipal de Acceso a la Información Pública, con fecha **(28/05/2024)** veintiocho de mayo, a quien le requirió información diversa de la cual el área de esta Dirección de Obras Públicas infirma lo siguiente referente a.....

**Petición:** Le solicito la relacion en formato pdf de obras contratadas por la dirección de obras públicas del H. Ayuntamiento de Mazatlán desde enero del 2023 hasta abril 2024, especificado, modalidad de adjudicación, descripción de la obra, contratista, importe aprobado, importe contratado, importe ejercicio y avance fisico financiero.

**Respuesta:** En atención a su solicitud, le informo que se envía en formato digital la relacion de obra pública 2023 y de enero a abril del año en curso.

Sin más por el momento le reitero mi mayor consideración.

**ATENTAMENTE**

**ING. RIGOBERTO ARÁMBURO BOJÓRQUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p// LIC. GABRIELA DE DIEGO OROPESA – Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública para su debida entrega y notificación al Solicitante.  
C.c.p. ARCHIVO

**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00

# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

## RELACION DE OBRA PUBLICA 2024 (ENERO - MAYO)

| NO. | OBRA  | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | NUMERO CONTARTO            | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|---|----------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 1   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO CUADRAS ENTRE CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE HUMBERTO MARILES, COLONIA BENITO JUAREZ; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$861,650.14   | C. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA                      | AD-MM-DOP-FAISM-2024-001   | \$721,166.82    | \$ 836,553.51   | 100%   | 81%        |
| 2   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE HUMBERTO MARILES ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PRIVADA DE LA ESTRELLA, COL. BENITO JUAREZ; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA        | \$495,134.28   | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V | AD-MM-DOP-FAISM-2024-002   | \$624,883.64    | \$ 724,865.02   | 100%   | 81%        |
| 3   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CIRCUITO FRONTERA-ACONTECER ENTRE CALLE FRANCISCO TABOADA Y CALLE 7 DE ABRIL, COL. DORADOS DE VILLA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA             | \$1,615,022.18 | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V                        | AD-MM-DOP-FAISM-2024-003   | \$1,341,514.47  | \$ 1,556,156.79 | 100%   | 99%        |
| 4   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MARGARITA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CAPOMO, COL. FLORES MAGON; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA  | \$1,602,841.57 | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V              | AD-MM-DOP-FAISM-2024-004   | \$1,341,514.47  | \$ 1,556,156.79 | 100%   | 99%        |
| 5   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CAPOMO Y CALLE EBANO, COL. FLORES MAGON; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA  | \$1,615,522.09 | COLEON S.A DE C.V                                      | AD-MM-DOP-FAISM-2024-005   | \$1,352,127.62  | \$ 1,568,468.04 | 100%   | 0%         |
| 6   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MAIZALES ENTRE CALLE PINARES Y AV. GARDENIAS, COL. HACIENDA URIAS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                              | \$869,486.22   | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR                            | AD-MM-DOP-FAISM-2024-006   | \$727,725.33    | \$ 844,161.38   | 100%   | 81%        |
| 7   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DOCEAVA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MERCURIO, COL. MORELOS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                                     | \$1,488,082.89 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V     | AD-MM-DOP-RP-2024-007      | \$1,245,466.08  | \$ 1,444,740.65 | 100%   | 89%        |
| 8   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALMENDRO ENTRE CALLE MAR DE CORAL Y CALLE VISTAS DEL MAR, COL. VISTAS DEL MAR; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA.                 | \$565,462.28   | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V            | AD-MM-DOP-RPFAISM-2024-008 | \$473,269.39    | \$ 548,992.49   | 100%   | 78%        |
|     | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA.  | \$64,310.74    |  |                            | \$53,825.48     | \$ 62,437.56    | 100%   |            |

| NO. | OBRA   | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|--|----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 9   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BAHIA PUERTO ANGEL ENTRE BAHIA ASUNCION Y CERRADA, COL. MAZATLAN II; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                | \$1,198,275.42 | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA   | AD-MM-DOP-FAISM-2024-009 | \$1,002,908.79  | \$ 1,163,374.20 | 100%   | 42%        |
| 10  | CANCHA DE USOS MULTIPLES E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES EN CALLE BAHIA DE TONAMECA, MAZATLAN II   | \$962,071.73   | NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V                                  | AD-MM-DOP-RP-2024-010    | \$805,215.71    | \$ 934,050.22   | 100%   | 0%         |
| 11  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA AV. DE LOS VENADOS ENTRE LA AV. LOS DELFINES Y AV. LAS GARZAS EN EL INFONAVIT FRANCISCO ALARCÓN, MAZATLÁN, SINALOA                   | \$770,496.97   | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V  | AD-MM-DOP-FAISM-2024-011 | \$644,875.26    | \$ 748,055.30   | 100%   | 0%         |
| 12  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR EL ANDADOR PERICOS ENTRE AV. DE LAS GARZAS Y CALLE DE LOS HALCONES EN EL INFONAVIT FRANCISCO ALARCÓN, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA | \$1,166,871.82 | TOPOCONSTRUDRON, S.A.S. DE C.V   | AD-MM-DOP-FAISM-2024-012 | \$976,625.18    | \$ 1,132,885.21 | 100%   | 98%        |
| 13  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SOCAVON FRENTE A CAMPOS TIRADO Y LEY EXPRESS   | \$1,174,464.69 | C. ABELARDO SANCHEZ GOMEZ TAGLE  | AD-MM-DOP-RP-2024-013    | \$982,980.08    | \$ 1,140,256.89 | 100%   | 87%        |
| 14  | REPARACION CICLOVIA EN CAMELLON CENTRAL EN AV. CERRITOS  | \$1,615,474.77 | C.MIGUEL DAVID MORALES BUESO   | AD-MM-DOP-RP-2024-014    | \$1,352,088.02  | \$ 1,568,422.10 | 100%   | 82%        |
| 15  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE LEO ENTRE LA CALLE VIA LACTEA Y AV. VILLA GALAXIA, EN EL FRACC. VILLA GALAXIA, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA”,                | \$996,650.37   | C. ALBERTO VELÁZQUEZ VARGAS  | AD-MM-DOP-FAISM-2024-015 | \$834,156.65    | \$ 967,621.71   | 100%   | 100%       |
| 16  | ESTUDIO HIDROLOGICO "CONAPESCA   | \$1,100,000.00 | C. RAFAEL ZATARAIN GONZALEZ  | AD-MM-DOP-RP-2024-016    | \$948,275.86    | \$ 1,100,000.00 | 100%   | 100%       |
| 17  | REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN CRUCERO EN CALLE BENITO JUÁREZ CON 16 DE SEPTIEMBRE, COL. CENTRO   | \$896,888.67   | C. JORGE ENRIQUE LUNA VALENZUELA   | AD-MM-DOP-RP-2024-017    | \$750,660.08    | \$ 870,765.69   | 100%   | 92%        |
| 18  | REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CRUCERO DE CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE CON AV LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ   | \$1,619,791.82 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V | AD-MM-DOP-RP-2024-018    | \$1,355,701.22  | \$ 1,572,613.42 | 100%   | 0%         |

| NO. | OBRA  | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | NUMERO CONTARTO       | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|---|----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 19  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, MAZATLÁN SINALOA  | \$886,789.03   | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V                              | AD-MM-DOP-RP-2024-019 | \$742,207.07    | \$ 860,960.20   | 100%   | 0%         |
| 20  | REHABILITACION DE MONUMENTO A PEDRO INFANTE, FERNANDO VALADEZ, VENADITO, PULMONIA, A LA FAMILIA, SIRENA EN MAZATLÁN SINALOA | \$549,054.54   | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV | AD-MM-DOP-RP-2024-020 | \$459,536.77    | \$ 533,062.65   | 90%    | 0%         |

| NO. | OBRA  | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA   | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|---|----------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 22  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NORMA CORONA ENTRE CALLE LOURDES CASTRO Y CALLE VIVA VILLA, COL. LIBERTAD DE EXPRESION; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$1,617,633.21 | ASFALTOS DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V                     | AD-MM-DOP-RP-2024-022    | \$1,353,894.53  | \$ 1,570,517.65 | 70%    | 36%        |
| 23  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BAHIA MAGDALENA ENTRE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO A PEGUE DE PAVIMENTO, COL. RINCON DE URIAS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$949,390.88   | COLEON S.A DE C.V                                       | AD-MM-DOP-FAISM-2024-023 | \$794,602.34    | \$ 921,738.71   | 100%   | 60%        |
| 24  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMA DE CELAYA ENTRE CALLE TOMAS URBINA Y CALLE CORONEL FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA   | \$942,538.20   | MERIBO, S.A. DE C.V                                     | AD-MM-DOP-RP-2024-024    | \$788,866.92    | \$ 915,085.63   | 90%    | 40%        |
| 25  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE TOMA DE CELAYA ENTRE CALLE CORONEL FIERRO Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, COL. FRANCISCO VILLA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA         | \$865,936.11   | GPS PRODUCTOS MUNDIALES, S.A. DE C.V                    | AD-MM-DOP-RP-2024-025    | \$724,754.02    | \$ 840,714.66   | 90%    | 44%        |
| 26  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE LEON ENTRE TOPE DE ANDADOR Y AV. PÉLICANOS, FRACC. ALARCON   | \$1,460,980.42 | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR                             | AD-MM-DOP-FAISM-2024-026 | \$1,222,782.40  | \$ 1,418,427.58 | 100%   | 71%        |
| 27  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE ARISTARCO ENTRE GUILLERMO HARO Y GALILEO, FRACC. VILLA GALAXIA  | \$966,972.76   | CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V                       | AD-MM-DOP-FAISM-2024-027 | \$809,317.67    | \$ 938,808.50   | 100%   | 65%        |
| 28  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN GLORIETA AV. ATLÁNTICO CON AV. CARLOS CANSECO, FRACC. MEDITERRANEO  | \$595,159.89   | NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V | AD-MM-DOP-RP-2024-028    | \$498,125.11    | \$ 577,825.13   | 100%   | 86%        |
| 29  | REHABILITACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CIRCUITO AV. DE LAS GARZAS - ANDADOR GORRIÓN - ANDADOR PERICOS - ANDADOR OSO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT ALARCON, MAZATLÁN, SINALOA                      | \$1,617,333.63 | EMPRESA ING. NARCISO SOTO S.A. DE C.V                   | AD-MM-DOP-RP-2024-029    | \$1,353,643.81  | \$ 1,570,226.82 | 90%    | 48%        |
| 30  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR ENTRONQUE DE AV. OSCAR PEREZ ESCOBOZA Y AV. DELFINES, FRACC. INFINAVIT FRANCISCO ALARCON, MAZATLAN, SINALOA.   | \$494,446.08   | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A DE C.V                         | AD-MM-DOP-RP-2024-030    | \$413,831.67    | \$ 480,044.74   | 100%   | 100%       |
| 31  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLE MAR PATRIMONIAL Y ERO DE OCTUBRE, COL. HOGAR DEL PESCADOR   | \$901,981.19   | C.JORGE LUIS RIVERA LOPEZ                               | AD-MM-DOP-FAISM-2024-031 | \$ 754,922.32   | \$ 875,709.89   | 100%   | 76%        |

| NO. | OBRA   | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|--|----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 32  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR ANDADOR DOMINGO RUBIENTRE CALLE LIC. MARCO A. ARROYO CAMBREROS Y CALLE ING. MANUEL BONILLA, INFONAVIT JABALIES.                                 | \$1,619,982.05 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A DE C.V.  | AD-MM-DOP-FAISM-2024-032 | \$ 1,355,860.43 | \$ 1,572,798.10 | 100%   | 50%        |
| 33  | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE ROOSEVELT ENTRE CALLE AGUILES SERDÁN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA  | \$6,685,284.79 | ING. NARCISO SOTO S.A. DE C.V  | LP-MM-DOP-RP-2024-033    | \$ 5,315,551.19 | \$ 6,166,039.38 | 20%    | 0%         |
| 34  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AV. VENADOS ENTRE CALLE RIGOBERTO AGUILAR PICOS Y AV. JABALIES, INFONAVIT JABALIES.   | \$1,605,109.77 | MAXICONSTRUCCIONES S.A DE C.V  | AD-MM-DOP-FAISM-2024-034 | \$ 1,343,412.93 | \$ 1,558,359.00 | 100%   | 0%         |
| 35  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA LINDA ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y CALLE LOMA LARGA, COL. GENARO ESTRADA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$1,962,431.65 | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V  | LP-MM-DOP-FAISM-2024-035 | \$ 1,560,356.01 | \$ 1,810,012.97 | 100%   | 0%         |
| 36  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE HERMOSILLO, COL. JARIPILLO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA             | \$2,211,408.54 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V                                   | LP-MM-DOP-FAISM-2024-036 | \$ 1,795,335.02 | \$ 2,082,588.62 | 60%    | 0%         |
| 37  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MERIDA ENTRE MONTERREY Y AV. JUAN PABLO II, COL. JARIPILLO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                                 | \$2,210,370.46 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V | LP-MM-DOP-FAISM-2024-037 | \$ 1,794,492.26 | \$ 2,081,611.02 | 100%   | 0%         |
| 38  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ANGEL FIERRO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, COL.SALVADOR ALLENDE; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA         | \$2,761,701.04 | MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V   | LP-MM-DOP-FAISM-2024-038 | \$ 2,242,090.75 | \$ 2,600,825.27 | 40%    | 0%         |
| 39  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE NOPALERA ENTRE AV. ACAPULCO Y CALLE GRANEROS, COL. HACIENDA DE URIAS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                       | \$2,187,299.02 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V | LP-MM-DOP-FAISM-2024-039 | \$ 1,775,761.68 | \$ 2,059,883.55 | 100%   | 0%         |
| 40  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PLATANAR ENTRE AV. ACAPULCO Y CALLE GRANEROS, COL. HACIENDA DE URIAS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                       | \$2,476,214.56 | CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V                                       | LP-MM-DOP-FAISM-2024-040 | \$ 2,010,318.14 | \$ 2,331,969.04 | 95%    | 0%         |
| 41  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARCOIRIS ENTRE AV. PROYECTO Y CALLE SOL, COL. UNIVERSO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                          | \$2,420,915.97 | RONALD BUSTAMANTE PASTOR   | LP-MM-DOP-FAISM-2024-041 | \$ 1,965,423.91 | \$ 2,279,891.74 | 90%    | 0%         |



| NO. | OBRA   | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|--|----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 42  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO CHUPADEROS ENTRE CALLE BERNARDO VAZQUEZ Y AV. CIRCUNVALACION, COLONIA ESTERO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$2,041,686.09 | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V                          | LP-MM-DOP-RP-2024-042    | \$ 1,472,642.41 | \$ 1,708,265.20 | 80%    | 0%         |
| 43  | REPARACIÓN DE LOSAS EN CANAL PLUVIAL EN AV. DE LAS TORRES ENTRE C. VALLE DORADO Y AV. SANTA ROSA, FRACC. MAR DE CORTES Y VALLE DORADO  | \$1,492,122.89 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V                        | AD-MM-DOP-RP-2024-043    | \$ 1,248,847.41 | \$ 1,448,663.00 | 40%    | 0%         |
| 44  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO TOLEDO CORRO   | \$1,119,731.34 | C. ALBERTO VELÁZQUEZ VARGAS                              | AD-MM-DOP-RP-2024-044    | \$ 937,170.52   | \$ 1,087,117.80 | 65%    | 16%        |
| 45  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR ANDADOR ENRIQUE MORA ANDRADE ENTRE CALLE LIC. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE DOC. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, INFONAVIT JABALIES                           | \$680,376.15   | COLEON S.A DE C.V  | AD-MM-DOP-FAISM-2024-045 | \$ 569,447.73   | \$ 660,559.37   | 100%   | 85%        |
| 46  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE VICTORIANO MERELES ENTRE CALLE MAR PATRIMONIAL Y CALLE 1ERO. DE OCTUBRE, COL. HOGAR DEL PESCADOR., MAZATLÁN, SINALOA                           | \$767,608.74   | ARQUITECTURA Y CIMIENTOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V | AD-MM-DOP-FAISM-2024-046 | \$ 642,457.93   | \$ 745,251.20   | 100%   | 100%       |
| 47  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CIRCUITO ASTRONOMO ENTRE CALLE DEL SOL, FRACC. VILLA GALAXIA, MAZATLAN, SINALOA  | \$684,636.94   | ECOINDUSTRIA CIMENTA, S.A. DE C.V                        | AD-MM-DOP-FAISM-2024-047 | \$ 573,013.84   | \$ 664,696.05   | 100%   | 0%         |
| 48  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEMOCRACIAS ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FUNDICION, COL. URIAS  | \$1,518,974.62 | C. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA                        | AD-MM-DOP-RP-2024-048    | \$1,271,321.24  | \$ 1,474,732.64 | 60%    | 0%         |
| 49  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE QUERETARO ENTRE CALLE SALAMANCA Y AV. LIBRAMIENTO II, COL. JARIPILLO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                              | \$4,931,535.32 | INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V  | LP-MM-DOP-RP-2024-049    | \$3,714,748.73  | \$ 4,309,108.53 | 40%    | 0%         |
| 50  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TIJUANA ENTRE AVENIDA JUAN PABLO II Y CALLE GUANAJUATO, COL. JARIPILLO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                         | \$4,753,393.50 | CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V       | LP-MM-DOP-FAISM-2024-050 | \$3,580,560.89  | \$ 4,153,450.63 | 40%    | 0%         |
| 51  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ACONTECER ENTRE CALLE MANUEL BURGUEÑO Y CALLE FELIPE GUERRERO, COL. LIBERTAD DE EXPRESION; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA      | \$3,036,382.10 | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA                           | LP-MM-DOP-RP-2024-051    | \$2,287,197.77  | \$ 2,653,149.41 | 50%    | 0%         |

| NO. | OBRA  | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA                     | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 52  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL. FRANCISCO I MADERO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA        | \$3,020,437.91 | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR     | LP-MM-DOP-FAISM-2024-052 | \$2,275,187.57  | \$ 2,639,217.58 | 5%     | 0%         |
| 53  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE GUADALUPE MIRANDA ENTRE CALLE GONZALO ESCOBAR Y TOPE DE CALLE, COL. FRANCISCO I. MADERO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA     | \$2,505,452.24 | TOPOCONSTRUDRON, S.A.S. DE C.   | LP-MM-DOP-FAISM-2024-053 | \$1,992,115.52  | \$ 2,310,854.00 | 50%    | 0%         |
| 54  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BAHIA MAGDALENA ENTRE CALLE BAHIA DE LA PAZ A PEGUE DE PAVIMENTO, COL. RINCON DE URIAS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA      | \$2,081,428.81 | ING. NARCISO SOTO S.A. DE C.V   | LP-MM-DOP-FAISM-2024-054 | \$1,567,865.69  | \$ 1,818,724.20 | 40%    | 0%         |
| 55  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MANGOS ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALLE RAUL VALDEZ ROMO, COL. LABASTIDA OCHOA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA               | \$3,459,673.90 | NVOH CONSTRUCCIONES, S.A., DE   | LP-MM-DOP-FAISM-2024-055 | \$2,606,048.30  | \$ 3,023,016.03 | 60%    | 0%         |
| 56  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BOSQUES ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SAN ANDRES, COL. PALMARES; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                              | \$5,089,385.89 | COLEON S.A DE C.V               | LP-MM-DOP-RP-2024-056    | \$3,833,651.91  | \$ 4,447,036.22 | 40%    | 0%         |
| 57  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE SIQUEROS ENTRE SANTA ROSA Y EJIDO TECUALILLA, COL. SINALOA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                                  | \$5,004,282.37 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES | LP-MM-DOP-FAISM-2024-057 | \$4,019,262.14  | \$ 4,662,344.08 | 60%    | 0%         |
| 58  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CIRCUITO CALLE BAHIA ALTATA - BAHIA CEUTA ENTRE CALLE COLOTEPEC Y AV. ACAPULCO, COL. MAZATLAN III; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$3,004,363.66 | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V | LP-MM-DOP-FAISM-2024-058 | \$2,263,285.06  | \$ 2,625,410.67 | 30%    | 0%         |
| 59  | DEPORTIVA A UN COSTADO DE LA PLAZUELA INCLUYE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, POBLADO DE COFRADIAS  | \$1,372,016.04 | SANABRIA EDIFICA S.A. DE C.V    | AD-MM-DOP-RP-2024-059    | \$1,148,322.76  | \$ 1,332,054.40 | 25%    | 0%         |
| 60  | CONSTRUCCION DE MONUMENTO A PABLO NERUDA  | \$558,053.43   | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAM    | AD-MM-DOP-RP-2024-060    | \$467,068.47    | \$ 541,799.43   | 0%     | 0%         |
| 61  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, FRACC. JACARANDAS-LICO VELARDE   | \$423,441.30   | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA  | AD-MM-DOP-RP-2024-061    | \$354,374.70    | \$ 411,074.65   | 0%     | 0%         |



| NO. | OBRA  | TOTAL APROBADO  | CONTRATISTA   | NUMERO CONTARTO              | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|---|-----------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 62  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. SALVADOR<br>ALLENDE-BUOCRATA  | \$846,882.59    | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V                                     | AD-MM-DOP-RP-2024-062        | \$708,776.00    | \$ 822,180.16   | 100%   | 0%         |
| 63  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE -<br>VILLA VERDE   | \$849,111.23    | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION                                       | AD-MM-DOP-RP-2024-063        | \$710,614.53    | \$ 824,312.85   | 100%   | 0%         |
| 64  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HUERTOS FAMILIARES -<br>FRACC. MARIA ANTONIETA  | \$635,161.94    | C. RONALD BUSTAMANTE<br>PASTOR                                      | AD-MM-DOP-RP-2024-64         | \$531,562.05    | \$ 616,611.98   | 0%     | 0%         |
| 65  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. FORESTA-GENARO<br>ESTRADA   | \$892,146.14    | VACOPA VARGAS<br>CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO,<br>S.A. DE C.V        | AD-MM-DOP-RP-2024-65         | \$746,630.00    | \$ 866,090.80   | 100%   | 0%         |
| 66  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL QUINTA CHAPALITA<br>ENTRE PUENTE FERROCARRIL Y MARISMA, COL. QUINTA<br>CHAPALITA  | \$744,365.23    | C. JORGE LUIS RIVERA LOPEZ  | AD-MM-DOP-RP-2024-66         | \$622,996.84    | \$ 722,676.33   | 0%     | 0%         |
| 67  | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HOGAR DEL PESCADOR<br>ENTRE CALLE MAR DE TORTUGA Y AV. DELFINES, COL.<br>ALARCON-HOGAR DEL PESCADOR   | \$421,212.66    | C. JESUS AARON HEREDIA  | AD-MM-DOP-RP-2024-067        | \$352,509.57    | \$ 408,911.10   | 0%     | 0%         |
| 68  | REPOSICION DE LA INFRAESTRUTURA SANITARIA<br>(SUBCOLECTOR FRANCISCO SOLIS), POR AV. GRAL.<br>PESQUEIRA, PRIV QUINTANA ROO, NUEVO LEÓN Y SEGUNDA<br>PEREZ ARCE ENTRE CALLE FEDERICO VELARDE Y SAN LUIS | \$10,119,345.58 | MINIMUN TECNOLOGIA<br>AMBIENTAL S.A. DE C.V                         | LP-MM-DOP-RP-2024-068        | \$7,622,540.20  | \$ 8,842,146.63 | 0%     | 0%         |
| 69  | REPOSICION DE LA INFRAESTRUTURA SANITARIA DE UN<br>TRAMO DEL COLECTOR DELFIN POR LA AV. DE LAS TORRES<br>ENTRE LA AV. CRISTOBAL COLON EN LA ENTRADA AL  | \$7,333,660.55  | CONSTRUCCION Y<br>ARRENDAMIENTO DE<br>MAQUINARIA DE SINALOA. S.A DE | LP-MM-DOP-RP-2024-069        | \$5,524,183.53  | \$ 6,408,052.89 | 60%    | 0%         |
| 70  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR<br>AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE CALLE FLOR DE<br>MAYO Y CALLE LIRIO, COL. FLORES MAGÓN  | \$4,754,710.96  | MARURBED CONSTRUCTORA, S.A.<br>DE C.V                               | LP-MM-DOP-RP-2024-070        | \$3,581,553.29  | \$ 4,154,601.82 | 5%     | 0%         |
| 71  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR<br>CALLE LUIS NISHISAWA ENTRE CALLE GUILLERMO MEZA Y<br>POZO INTERMEDIO, FRACC. BUGAMBILIAS  | \$7,215,345.96  | CINETGHIA INTEGRADORA<br>ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V               | LP-MM-DOP-RP-2024-071        | \$5,435,061.40  | \$ 6,304,671.22 | 20%    | 0%         |
| 72  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE<br>PALMA ENTRE CALLE VIÑA Y TOPE DE CALLE, COL RINCON DE<br>MAZATLAN; INCLUYE REHABILITACION DE LA<br>INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA            | \$4,186,202.02  | C. JORGE LUIS RIVERA LOPEZ  | LP-MM-DOP-FAISM-2024-<br>072 | \$3,153,315.89  | \$ 3,657,846.43 | 50%    | 0%         |

| NO. | OBRA   | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|--|----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 73  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MATAPAN ENTRE AV. FRANCISCO GLEZ. BOCANEGRA Y CALLE DEL EJIDO, COL. VALLES DEL EJIDO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA        | \$3,978,166.46 | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V                                   | LP-MM-DOP-RP-2024-073    | \$2,996,610.15  | \$ 3,476,067.77 | 25%    | 0%         |
| 74  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO BARRON ENTRE CALLE EJIDO LOS POZOS Y CALLE EJIDO EL CASTILLO, COL. VALLES DEL EJIDO; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA   | \$5,867,568.80 | CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V                                       | LP-MM-DOP-RP-2024-074    | \$4,419,829.20  | \$ 5,127,001.87 | 35%    | 0%         |
| 75  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE PROYECTO, COLONIA LOMA BONITA; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                         | \$2,838,907.75 | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V  | LP-MM-DOP-FAISM-2024-075 | \$2,138,447.42  | \$ 2,480,599.01 | 40%    | 0%         |
| 76  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DURAZNO ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALLE QUIRINO ORDAZ, COL. HUERTOS FAMILIARES; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA              | \$3,179,359.08 | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA   | LP-MM-DOP-RP-2024-076    | \$2,394,897.20  | \$ 2,778,080.75 | 60%    | 0%         |
| 77  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE INOCENCIA VALDEZ - 15 DE MARZO ENTRE CALLE SIERRA DE VENADOS Y CALLE CUQUITA ANDRADE, POB. VILLA UNION; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | \$2,921,556.40 | ASFALTOS DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V  | LP-MM-DOP-RP-2024-077    | \$2,200,703.68  | \$ 2,552,816.27 | 0%     | 0%         |
| 78  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE SIMON JIMENEZ CARDENAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y ARROYO SALVIAS, POBLADO DE VILLA UNION; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                | \$1,859,680.54 | INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V                                  | LP-MM-DOP-RP-2024-078    | \$1,400,830.67  | \$ 1,624,963.58 | 0%     | 0%         |
| 79  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PUENTE RIO PRESIDIO, POBLADO VILLA UNION; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                     | \$2,625,708.62 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V | LP-MM-DOP-RP-2024-079    | \$1,977,852.15  | \$ 2,294,308.49 | 0%     | 0%         |
| 80  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL PLUVIAL FORESTA ENTRE AV. DEL SOL Y CALLE PALMAS, FRACC. FORESTA   | \$5,430,852.08 | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR  | LP-MM-DOP-RP-2024-080    | \$4,090,662.77  | \$ 4,745,168.81 | 10%    | 0%         |
| 81  | REHABILITACION DE AULAS Y SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA IZAGUIRRE, AV. ZARAGOZA, COL. CENTRO.  | \$1,083,136.95 | C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO   | AD-MM-DOP-RP-2024-081    | \$906,542.48    | \$ 1,051,589.28 | 30%    | 0%         |
| 82  | MANTENIMIENTO DE CARCAMOS PLUVIALES (CERRITOS, CHILIS PEPPER, CONAPESCA, EL CID, BURGUER KING, INN AT MAZATLAN OCEAN VIEW, GAVIOTAS UADEO)   | \$1,889,107.87 | C. JORGE ARMANDO CACERES LIZARRAGA   | AD-MM-DOP-RP-2024-082    | \$1,581,107.81  | \$ 1,834,085.06 | 30%    | 0%         |
| 83  | REPOSICION DE LOSAS DE CANAL, REAL PACIFICO- REAL DEL VALLE.   | \$1,571,239.44 | GRUPO BURSA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V  | AD-MM-DOP-RP-2024-083    | \$1,315,064.82  | \$ 1,525,475.19 | 40%    | 0%         |
| 84  | REMODELACION DE OFICINAS Y BAÑOS EN LAS OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ESQUINA DE CALLE   | 407,266.27     | C. ABELARDO SANCHEZ GOMEZ TAGLE  | AD-MM-DOP-RP-2024-084    | \$340,865.64    | \$ 395,404.14   | 40%    | 0%         |

| NO. | OBRA   | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA                          | NUMERO CONTARTO          | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | FISICO | FINANCIERO |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 85  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE ARROYO DE LA SAVIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, SINDICATURA DE VILLA UNION; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | 2,010,398.42   | GPS PRODUCTOS MUNDIALES, S.A. DE C.V | LP-MM-DOP-RP-2024-085    | \$1,514,361.05  | \$ 1,756,658.82 | 0%     | 0%         |
| 86  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS EN ESC. SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, FRACC. SANTA TERESA   | 3,148,355.12   | SANABRIA EDIFICA S.A. DE C.V         | LP-MM-DOP-RP-2024-086    | \$2,442,689.32  | \$ 2,833,519.61 | 10%    | 0%         |
| 87  | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN VIVERO MUNICIPAL   | 4,148,375.03   | C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO        | LP-MM-DOP-RP-2024-087    | \$3,298,423.40  | \$ 3,826,171.14 | 10%    | 0%         |
| 88  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA SAHOP. UNIDAD DEPORTIVA SAHOP, MAZATLAN, SIN  | 3,607,104.74   | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V      | LP-MM-DOP-RP-2024-088    | \$2,717,102.66  | \$ 3,151,839.09 | 10%    | 0%         |
| 89  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA RENATO VEGA AMADOR EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. RENATO VEGA  | 873,383.15     | C. JESUS AARON HEREDIA               | AD-MM-DOP-RP-2024-089    | \$730,986.90    | \$847,944.80    | 10%    | 0%         |
| 90  | CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTINEZ ATAYDE ENTRE CALLE ESCOLAR, AMAPA, PRINCIPAL Y DEPORTIVA, EL CASTILLO   | 1,696,209.91   | C. FELIPE DE JESUS RIVERA VALEN      | AD-MM-DOP-RP-2024-090    | \$1,419,660.12  | \$1,646,805.74  | 10%    | 0%         |
| 91  | CONSTRUCCION DE TOPE SEGURO REAL DEL VALLE   | 808,253.97     | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION        | AD-MM-DOP-RP-2024-091    | \$676,476.37    | \$784,712.59    | 0%     | 0%         |
| 92  | REHABILITACION DE MONUMENTO OASIS INTERACTIVO Y PARADOR FOTOGRAFICO "LETRAS MAZATLAN", PARQUE MARTINIANO   | 800,064.38     | SANABRIA EDIFICA S.A. DE C.V         | AD-MM-DOP-RP-2024-092    | \$699,622.01    | \$811,561.53    | 20%    | 0%         |
| 93  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE SOL, COL. ESPERANZA   | 588,953.11     | ARQUITECTURA Y CIMENTOS INMO         | AD-MM-DOP-FAISM-2024-093 | \$492,930.29    | \$571,799.14    | 80%    | 0%         |
| 94  | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE DESIERTO ENTRE CALLE MONTAÑA CHIQUITA Y CALLE ARCOIRIS, EN LA COL. UNIVERSO   | 1,817,533.33   | C. JORGE LUIS RIVERA LOPEZ           | AD-MM-DOP-FAISM-2024-094 | \$1,521,202.99  | \$1,764,595.47  | 20%    | 0%         |
| 95  | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, MAZATLÁN SINALOA  | 601,897.46     | GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S          | AD-MM-DOP-FF-2024-095    | \$518,877.12    | \$601,897.46    | 100%   | 0%         |
| 96  | BALUARTE CARCAMO 2 NORTE, FRACC. TELLERIAS   | 15,783,564.56  | ARQUITECTURA Y CIMENTOS INM          | LP-MM-DOP-RP-2024-096    | \$12,813,908.30 | \$14,864,133.63 | 0%     | 0%         |
| 97  | INSTALACION DE MEMBRANA REFORZADA PARA VELARIA UBICADA EN PARQUE MARTIANO  | 2,287,198.18   | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADIL         | LP-MM-DOP-RP-2024-097    | \$1,837,722.01  | \$2,131,757.53  | 0%     | 0%         |

| NO. | TIPO DE OBRA               | OBRA   | RECURSOS                | MONTO APROBADO | TOTAL APROBADO | CONTRATISTA  | MODALIDAD DE ASIGNACION | NUMERO CONTRATO            | DEVENGADO    | FISICO | FINANCIERO |
|-----|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|--------|------------|
| 1   | MITIGACION DE RIESGO       | REPARACION DE SOCOAVEN EN EXPLANADA DE MUJER MAZATLECA AV. PASEO CLAUSSEN  | RECURSOS PROPIOS        | 181,274.31     | 181,274.31     | C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO                                    | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-001      | 144,339.63   | 100%   | 82%        |
| 2   | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CLUIVA ENTRE CALLE MADRE SELVA Y FLOR DEL LOTO, COL. FLORES MAGON  | RECURSOS PROPIOS        | 847,141.21     | 847,141.21     | C.JORGE LUIS RIVERA LOPEZ  | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-002      | 652,322.83   | 100%   | 82%        |
| 3   | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALEXANDER GRAHAM   | RECURSOS FAISM          | 1,367,412.71   | 1,367,412.71   | C. ABELARDO SANCHEZ GOMEZ TAGLE                                  | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-003   | 1,134,448.11 | 100%   | 89%        |
| 4   | PAVIMENTACION              | BEL ENTRE CALLE BENJAMIN FRANKLIN Y AV. PROGRESO, COL. PROGRESO<br>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN CABRALES   | RECURSOS PROPIOS        | 1,278,992.20   | 1,278,992.20   | C. HUGOMAR PERAZA PONCE  | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-004      | 954,125.62   | 100%   | 80%        |
| 5   | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FCO. MADERO<br>HERRERA, CALLE PASADENA, FRACC. SANTA FE.  | RECURSOS FAISM          | 1,131,613.72   | 1,131,613.72   | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-005   | 800,808.58   | 100%   | 76%        |
| 6   | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL MONOFASICA DE 50 KVA EN PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. FLOR DE MAYO, ENTRE CALLE FLOR DE ROSAL Y CALLE GIRASOL, SINDICATURA VILLA UNION        | RECURSOS FAISM          | 926,003.63     | 926,003.63     | C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ                                      | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-006   | 875,732.40   | 100%   | 100%       |
| 7   | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN CALLEJON MEXICO ENTRE LAZARO CARDENAS Y CERRADA, COL. HACIENDA DE URIAS  | RECURSOS FAISM          | 780,475.42     | 780,475.42     | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V.                                 | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-007   | 516,970.56   | 100%   | 70%        |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON MEXICO  |                         | 383,820.90     | 383,820.90     |  |                         |                            | 263,618.66   | 100%   | 73%        |
|     | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | ENTRE LAZARO CARDENAS Y CERRADA, COL. HACIENDA DE URIAS<br>REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLEJON   |                         | 188,338.42     | 188,338.42     |  |                         |                            | 133,388.57   | 100%   | 74%        |
| 8   | PAVIMENTACION              | MEXICO ENTRE LAZARO CARDENAS Y CERRADA, COL. HACIENDA DE URIAS<br>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALHELI ENTRE CALLE DALIAS Y NARDOS, COL. FLORES MAGON  | RECURSOS FAISM          | 541,837.17     | 541,837.17     | C. RAMIRO BURGUEÑO NIEBLA.                                       | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-008   | 432,142.12   | 100%   | 84%        |
|     | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR LA CALLE   |                         | 62,293.65      | 62,293.65      |  |                         |                            | 73,949.81    | 100%   | 127%       |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | ALHELI ENTRE CALLE DALIAS Y NARDOS, COL. FLORES MAGON<br>REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE ALHELI ENTRE CALLE DALIAS Y NARDOS, COL. FLORES MAGON   |                         | 141,345.69     | 141,345.69     |  |                         |                            | 44,568.76    | 100%   | 33%        |
| 9   | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE C. ISLA DEL BOSQUE Y C. CIRCUITO LA PRESA, COL. VALLES DEL EJIDO   | RECURSOS FAISM          | 623,734.38     | 623,734.38     | C. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA                                | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-009   | 563,929.46   | 100%   | 96%        |
| 10  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, ENTRE EJIDO ISLA DEL BOSQUE Y CIRCUITO DE LA PRESA, COL. VALLES DEL EJIDO   | RECURSOS FAISM          | 622,751.87     | 622,751.87     | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V.                          | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-010   | 564,230.29   | 100%   | 95%        |
| 11  | ESTUDIO                    | ELABORACION DE ESTUDIO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL GENERAL, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE CEMENTERIO UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL MAZATLAN-CULIACAN | RECURSOS PROPIOS        | 468,736.58     | 468,736.58     | C. AMIN ROLANDO BARRAZA LAURA                                    | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-011      | 468,736.57   | 100%   | 100%       |
| 12  | ESTUDIO                    | ESTUDIO HIDROLOGICO ZONA VILLA VERDE, FRACC. VILLA VERDE   | RECURSOS PROPIOS        | 1,283,005.16   | 1,283,005.16   | C. RAFAEL ZATARAIN GONZALEZ                                      | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-012      | 1,283,005.02 | 100%   | 100%       |
| 13  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EJIDO ESCAMILLA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LIBRAMIENTO III, COL. VALLES DEL EJIDO   | RECURSOS FAISM          | 473,219.39     | 473,219.39     | BELDIZ CONSTRUCCIONES S.A DE C V                                 | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FAISM-2023-013   | 412,347.63   | 100%   | 93%        |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE EJIDO ESCAMILLA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LIBRAMIENTO III, COL. VALLES DEL EJIDO   |                         | 147,851.04     | 147,851.04     |  |                         |                            | 117,415.89   | 100%   | 85%        |
|     | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE EJIDO ESCAMILLA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LIBRAMIENTO III, COL. VALLES DEL EJIDO  |                         | 59,794.24      | 59,794.24      |  |                         |                            | 43,170.65    | 100%   | 77%        |
| 14  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJON NUEVO LEON, ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CERRADA, COL. SHIMIZU; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA                                     | RECURSOS PROPIOS        | 1,144,664.77   | 1,144,664.77   | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-014      | 980,461.59   | 100%   | 91%        |
| 15  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CERVANTES, POBLADO EL CHILLILLO  | RECURSOS PROPIOS        | 986,626.45     | 986,626.45     | ALBERTO VELÁZQUEZ VARGAS   | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-015      | 743,105.14   | 100%   | 79%        |
| 16  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE POBLADO "PUERTA DE CANOAS", POBLADO PUERTA DE CANOAS   | RECURSOS PROPIOS        | 1,488,149.79   | 1,488,149.79   | C. JESUS AARON HEREDIA   | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-016      | 1,701,572.40 | 100%   | 120%       |
| 17  | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  | CORRALES PARA CERDOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SIN   | RECURSOS PROPIOS        | 427,405.20     | 427,405.20     | ECOINDUSTRIA CIMENTA, S.A. DE C.V                                | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RP-2023-017      | 0.00         | 0%     | 0%         |
| 18  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE FRANCISCO SOLIS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. SANCHEZ CELIS                      | FORTALECIMIENTO RAMO 23 | 894,813.64     | 894,813.64     | CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.                                  | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-FF-2023-018      | 803,421.48   | 100%   | 96%        |
| 19  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAYA DORADA ENTRE AV. SANTA ROSA Y CALLE CEDRO, COL. 13 DE SEPTIEMBRE  | RECURSOS FAISM          | 2,069,931.84   | 2,069,931.84   | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V.              | LICITACION              | LP-MM-DOP-FAISM-2023-019   | 1,689,712.13 | 100%   | 93%        |
| 20  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BERNARDO VAZQUEZ ENTRE CALLE RIO CHACHALACAS Y CALLE ARROYO CHUPADEROS, COL. ESTERO  | RECURSOS PROPIOS        | 2,001,657.09   | 2,001,657.09   | MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                              | LICITACION              | LP-MM-DOP-RP-2023-020      | 1,479,759.65 | 100%   | 85%        |
| 21  | REHABILITACION DE CALLES   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO JARIPILLO ENTRE C. ARROLLO SUCHIATE Y ARROYO CHUPADERO, COL. ESTERO   | RECURSOS PROPIOS        | 1,824,741.53   | 1,824,741.53   | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.                               | LICITACION              | LP-MM-DOP-RP-2023-021      | 1,582,318.46 | 100%   | 99%        |
| 22  | REHABILITACION DE CARCAMOS | OBRA: MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE ALCANTARILLADO, CARCAMO 7 SUR, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA   | RECURSOS PROPIOS        | 11,380,311.98  | 11,380,311.98  | CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA S.C                             | LICITACION              | LP-MM-DOP-RP-2023-022      | 9,513,930.70 | 100%   | 96%        |
| 23  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ESCAMILLAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE HIGUERAS, COL. EMILIANO ZAPATA;   | RECURSOS PROPIOS        | 857,555.52     | 857,555.52     | TOPOCONSTRUDRON, S.A.S. DE C.V                                   | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RPFAISM-2023-023 | 770,080.69   | 100%   | 95%        |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE ESCAMILLAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE HIGUERAS, COL. EMILIANO ZAPATA   | RECURSOS FAISM          | 333,939.36     | 333,939.36     |  |                         |                            | 245,315.04   | 100%   | 78%        |
|     | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE ESCAMILLAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE HIGUERAS, COL. EMILIANO ZAPATA;   | RECURSOS FAISM          | 156,073.59     | 156,073.59     |  |                         |                            | 134,657.34   | 100%   | 91%        |
| 24  | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES TOMAS URBINA Y CORONEL FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA;   | RECURSOS PROPIOS        | 458,059.52     | 458,059.52     | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO                            | ADJUDICACION DIRECTA    | AD-MM-DOP-RPFAISM-2023-024 | 426,395.20   | 100%   | 99%        |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES TOMAS URBINA Y CORONEL FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA;         | RECURSOS FAISM          | 109,764.91     | 109,764.91     |  |                         |                            | 72,088.87    | 100%   | 70%        |

|    |                                   |  |                  |               |               |   |                      |                             |               |      |      |
|----|-----------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------|------|------|
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES TOMAS URBINA Y CORONEL FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA.  | RECURSOS FAISM   | 36,723.83     | 36,723.83     |   |                      |                             | 42,063.96     | 100% | 121% |
| 25 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE AV. CRISTOBAL COLON Y TOMA DE CHIHUAHUA, COL. FRANCISCO VILLA.   | RECURSOS PROPIOS | 878,643.55    | 878,643.55    | MAXICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V                                      | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-FAISM-2023-025 | 733,051.67    | 100% | 88%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA         | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE AV. CRISTOBAL COLON Y TOMA DE CHIHUAHUA, COL. FRANCISCO VILLA.  | RECURSOS FAISM   | 268,786.40    | 268,786.40    |   |                      |                             | 186,256.18    | 100% | 73%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE AV. CRISTOBAL COLON Y TOMA DE CHIHUAHUA, COL. FRANCISCO VILLA.   | RECURSOS FAISM   | 100,817.31    | 100,817.31    |   |                      |                             | 68,600.70     | 100% | 72%  |
| 26 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EJIDO PANUOCO, ENTRE CALLE EJIDO EL CONCHI Y CALLE SANTA ROSA, COL. VALLES DEL EJIDO  | RECURSOS PROPIOS | 1,788,927.41  | 1,788,927.41  | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV        | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-026       | 1,559,567.95  | 100% | 98%  |
| 27 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CARLOS MEZA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CALLE HUANAACATLE INCLUYE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. BUENOS AIRES   | RECURSOS PROPIOS | 3,462,995.47  | 3,462,995.47  | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A. DE C.V                      | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-027       | 2,798,124.78  | 100% | 92%  |
| 28 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS      | CONSTRUCCION DE AREA DE ENTRENAMIENTO DE PERROS EN AV. BICENTENARIO, COL. FRANCISCO VILLA  | RECURSOS PROPIOS | 778,023.04    | 778,023.04    | EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA                                       | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-028       | 0.00          | 0%   | 0%   |
| 29 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE RODOLFO G. ROBLES ENTRE C. PUERTO VIEJO Y C. BAHIA SAN CARLOS, COL. BAHIAS  | RECURSOS FAISM   | 1,698,473.43  | 1,698,473.43  | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | LICITACION           | LP-MM-DOP-FAISM-2023-029    | 1,180,072.46  | 100% | 80%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA         | INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE RODOLFO G. ROBLES ENTRE C. PUERTO VIEJO Y C. BAHIA SAN CARLOS, COL. BAHIAS   |                  | 313,566.63    | 313,566.63    |   |                      |                             | 14,389.51     | 100% | 5%   |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE RODOLFO G. ROBLES ENTRE C. PUERTO VIEJO Y C. BAHIA SAN CARLOS, COL. BAHIAS  |                  | 193,928.13    | 193,928.13    |   |                      |                             | 76,642.43     | 100% | 44%  |
| 30 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS, ENTRE AV. FRANCISCO L. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION VALLES DEL EJIDO  | RECURSOS FAISM   | 2,056,169.15  | 2,056,169.15  | G Y T DEL PACIFICO S.A. DE C.V.                                     | LICITACION           | LP-MM-DOP-FAISM-2023-030    | 1,464,720.68  | 100% | 82%  |
| 31 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA JOSE CRUZ GUEVARA, COL. HOGAR DEL PESCADOR  | RECURSOS PROPIOS | 873,384.20    | 873,384.20    | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V                           | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-031       | 802,988.28    | 100% | 97%  |
| 32 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GANDHI, FRACC. ALAMEDA   | RECURSOS PROPIOS | 685,155.53    | 685,155.53    | MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA                                      | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-032       | 619,087.90    | 100% | 96%  |
| 33 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE N. NIÑOS HEROES, COL. VILLAS DEL SOL.  | RECURSOS PROPIOS | 777,167.83    | 777,167.83    | CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A. DE C.V                        | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-033       | 500,862.60    | 100% | 68%  |
| 34 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YANEZ, FRACC. ARBOL DE LA VIDA   | RECURSOS PROPIOS | 593,340.66    | 593,340.66    | CIFERLY S.A. DE C.V   | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-034       | 508,812.23    | 100% | 91%  |
| 35 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACC. SANTA TERESA-URBIVILLA   | RECURSOS PROPIOS | 1,068,168.29  | 1,068,168.29  | NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.            | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-035       | 913,983.63    | 100% | 91%  |
| 36 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SANTA ROSA, ENTRE AV. FCO. L. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. VALLES DEL EJIDO  | RECURSOS PROPIOS | 2,731,789.70  | 2,731,789.70  | ARGONPAR, S. DE R.L. DE C.V   | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-036       | 2,185,411.45  | 100% | 92%  |
| 37 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ENTRE CALLE SARA MEDINA ENTRE CALLE RIO CHACHALACAS Y CALLE ARROYO CHUPADEROS, COL. ESTERO  | RECURSOS PROPIOS | 1,696,706.22  | 1,696,706.22  | ENMANUEL ESH TIRADO PADILLA   | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-037       | 1,343,874.36  | 100% | 91%  |
| 38 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS      | OBRA: CONSTRUCCION DE OBELISCO EN FUERTE 31 DE MARZO, AV. DEL MAR  | RECURSOS PROPIOS | 112,619.31    | 112,619.31    | MIGUEL MORALES BUESO  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-038       | 106,244.63    | 100% | 100% |
| 39 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS      | CONSTRUCCION DE MIRADOR PLAYA NORTE EN AV. PASEO CLAUSSEN, PLAYA NORTE   | RECURSOS PROPIOS | 365,259.48    | 365,259.48    | ALBERTO VELÁZQUEZ VARGAS  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-039       | 343,973.64    | 100% | 100% |
| 40 | REMEDIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS | DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (PENETRACION ESTANDAR) PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE CARGA, EN PROYECTO: "REMEDIACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN", MAZATLAN, SINALOA                            | RECURSOS PROPIOS | 211,608.36    | 211,608.36    | MAZIATERR SA. DE C.V  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-040       | 211,608.36    | 100% | 100% |
| 41 | MITIGACION DE RIESGO              | REPARACION DE LOSAS DE CANAL PLUVIAL EN AV. SANTA ROSA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. DE LAS TORRES FRACC. VALLE DORADO  | RECURSOS PROPIOS | 1,072,073.69  | 1,072,073.69  | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE. C.V.                      | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-041       | 487,844.86    | 100% | 48%  |
| 42 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION GENERAL A CARCAMO PLUVIAL No. 1, CARCAMO PLUVIAL No. 3, CARCAMO PLUVIAL No. 4, CARCAMO PLUVIAL No. 5, CARCAMO PLUVIAL No. 6, CARCAMO PLUVIAL No. 8, CARCAMO PLUVIAL No. 9 DE LA AV. CAMARON SARALO, MAZATLAN, SINALOA | RECURSOS PROPIOS | 1,499,891.22  | 1,499,891.22  | JORGE ARMANDO CACERES LIZARRAGA                                     | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-042       | 1,499,659.52  | 100% | 100% |
| 43 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.60 X 19.60 MTS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, POBLADO DE SAN FRANCISQUITO   | RECURSOS PROPIOS | 2,497,482.45  | 2,497,482.45  | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V                           | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-043       | 1,825,399.78  | 100% | 84%  |
| 44 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS      | CONSTRUCCION DE PLAZUELA COMUNIDAD DE VERANOS  | RECURSOS PROPIOS | 2,242,121.44  | 2,242,121.44  | ALBERTO VELÁZQUEZ VARGAS  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-044       | 2,080,830.48  | 100% | 106% |
| 45 | REHABILITACION DE CARCAMOS        | OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUVALANCION EN LA COL. LIBERTAD   | RECURSOS FAISM   | 14,193,180.05 | 14,193,180.05 | ECONINDUSTRIA CIMENTA, S.A. DE C.V                                  | LICITACION           | LP-MM-DOP-FAISM-2023-045    | 14,091,052.09 | 100% | 107% |
| 46 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EJIDO LAS HIGUERAS, ENTRE CALLES EJIDO LOS POZOS Y EJIDO CALERITAS, COL. VALLES DEL EJIDO  | RECURSOS PROPIOS | 2,726,369.41  | 2,726,369.41  | RAV MAQUINARIA S. DE R.L. DE C.V.                                   | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-046       | 2,423,116.46  | 100% | 102% |
| 47 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALPARAISO, ENTRE CALLES COLINA BAJA Y SEXTA COLINA, FRACC. COLINAS DEL REAL   | RECURSOS PROPIOS | 1,918,520.76  | 1,918,520.76  | MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO S.A. DE C.V.                  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-047       | 1,649,653.54  | 100% | 98%  |
| 48 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON  | RECURSOS FAISM   | 1,321,220.29  | 1,321,220.29  | QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                            | LICITACION           | LP-MM-DOP-FAISM-2023-048    | 1,042,884.12  | 100% | 90%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA         | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON   |                  | 336,295.59    | 336,295.59    |   |                      |                             | 230,244.89    | 100% | 78%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AV. ANTONIO LOPEZ SAENZ Y CALLE FLOR DE MAYO, COL. FLORES MAGON  |                  | 172,435.76    | 172,435.76    |   |                      |                             | 113,003.60    | 100% | 75%  |
| 49 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO LEON, ENTRE CALLES LOMA LINDA Y 13 DE MAYO, COL. FRANCISCO SOLIS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA  | RECURSOS PROPIOS | 1,702,331.09  | 1,702,331.09  | C.JORGE LUIS RIVERA   | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-049       | 1,481,051.44  | 100% | 100% |

|    |                                   |  |                  |              |              |  |                      |                            |              |      |      |
|----|-----------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|------|------|
| 50 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FLOR EUGENIA, ENTRE CALLES ALHELI Y CALLE LIRIO, COL. FLORES MAGON   | RECURSOS FAISM   | 2,088,506.06 | 2,088,506.06 | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA. DE CV.                         | LICITACION           | LP-MM-DOP-FAIS-2023-050    | 1,685,387.42 | 100% | 92%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA         | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES ALHELI Y LIRIO, COL. FLORES MAGON  |                  | 884,572.02   | 884,572.02   |  | LICITACION           |                            | 552,739.29   | 100% | 72%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES ALEHI Y LIRIO.  |                  | 345,522.47   | 345,522.47   |  | LICITACION           |                            | 237,282.73   | 100% | 79%  |
| 51 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 13.00 X 25.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, COL. VALLES DEL EJIDO.  | RECURSOS PROPIOS | 2,780,335.00 | 2,780,335.00 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V.                                      | LICITACION           | LP-MM-DOP-2023-051         | 2,192,748.35 | 100% | 90%  |
| 52 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA. | RECURSOS PROPIOS | 842,414.46   | 842,414.46   | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V  | LICITACION           | AD-MM-DOP—RPFAISM-2023-052 | 853,714.95   | 100% | 116% |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA         | INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA.   | RECURSOS FAISM   | 629,764.97   | 629,764.97   |  |                      |                            | 176,240.79   | 100% | 32%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA.   | RECURSOS FAISM   | 378,569.17   | 378,569.17   |  |                      |                            | 133,481.82   | 100% | 40%  |
| 53 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA         | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES, COL. INSURGENTES  | RECURSOS PROPIOS | 1,704,374.66 | 1,704,374.66 | C. ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUVIAS   | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-053      | 937,889.37   | 65%  | 63%  |
| 54 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA   | RECURSOS PROPIOS | 2,388,621.77 | 2,388,621.77 | RAYARQ S.A. DE C.V.  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-054      | 1,822,788.11 | 100% | 87%  |
| 55 | PAVIMENTACION                     | CONTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. MUTUALISMO Y CALLE RIGOBERTO ASTORGA, COL. EJIDAL.   | RECURSOS FAISM   | 1,300,093.25 | 1,300,093.25 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-FAISM-2023-055   | 0.00         | 0%   | 0%   |
| 56 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CAMINO JABALIES, COL. AMP. VILLA VERDE   | RECURSOS PROPIOS | 2,597,146.83 | 2,597,146.83 | CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V                                       | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-056      | 2,836,689.51 | 100% | 125% |
| 57 | PAVIMENTACION                     | OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MEXICO Y AV. DEL MAR, POBLADO DE MARMOL, INCLUYE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA                            | RECURSOS PROPIOS | 2,471,014.36 | 2,471,014.36 | ASFALTO DE LA RIVERA SA DE CV  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-057      | 2,149,097.68 | 100% | 100% |
| 58 | PAVIMENTACION                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE MIRAVALLS Y MONTERREY, COL. LOMAS DE SAN JORGE   | RECURSOS PROPIOS | 1,374,724.90 | 1,374,724.90 | ASFALTO DE LA RIVERA SA DE CV  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-058      | 1,083,146.10 | 100% | 90%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA         | OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE MIRAVALLS Y MONTERREY, COL. LOMAS DE SAN JORGE   | RECURSOS FAISM   | 655,409.35   | 655,409.35   |  |                      |                            | 1,521,610.91 | 100% | 266% |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA        | OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE MIRAVALLS Y MONTERREY, COL. LOMAS DE SAN JORGE  | RECURSOS FAISM   | 248,364.44   | 248,364.44   |  |                      |                            | 176,405.03   | 100% | 81%  |
| 59 | PAVIMENTACION                     | REPARACION DE LOSA EN AV. CAMARON SABALO A UN COSTADO DEL FRENTE DEL RESTAURANTE GUS-GUS, UBICADO EN HOTEL MARIANA   | RECURSOS PROPIOS | 51,652.02    | 51,652.02    | C.FELIPE DE JESUS RIVERA VALENZUELA  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-059      | 34,802.26    | 100% | 69%  |
| 60 | MITIGACION DE RIESGO              | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO PEDESTAL PARA LA OPERACION DE CARGAMO PLUVIAL BUGAMBILIAS   | RECURSOS PROPIOS | 955,830.99   | 955,830.99   | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A. DE C.V.                            | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-060      | 1,001,956.77 | 100% | 108% |
| 61 | MITIGACION DE RIESGO              | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO PEDESTAL PARA LA OPERACION DE CARGAMO PLUVIAL CONAPESCA   | RECURSOS PROPIOS | 1,224,528.17 | 1,224,528.17 | C.EDUARDO MEDINA HERNANDEZ   | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-061      | 1,101,855.45 | 100% | 93%  |
| 62 | INFRAESTRUCTURA TURISTICA         | OBRA: ACCESO A PLAYA EN PLAZA MAZATLAN EN CERRITOS   | RECURSOS PROPIOS | 2,023,041.02 | 2,023,041.02 | C.JORGE LUIS RIVERA  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-062      | 618,697.01   | 85%  | 35%  |
| 63 | INFRAESTRUCTURA TURISTICA         | ACCESO ESTERO DEL YUGO ( HOTEL RIU) EN CERRITOS.   | RECURSOS PROPIOS | 3,663,294.07 | 3,663,294.07 | C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-063      | 0.00         | 70%  | 0%   |
| 64 | INFRAESTRUCTURA TURISTICA         | OBRA: ACCESO A PLAYA EN HOTEL TORRES CERRITOS  | RECURSOS PROPIOS | 3,231,403.06 | 3,231,403.06 | C.JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO  | LICITACION           | LP-MM-DOP-RP-2023-064      | 1,580,363.07 | 70%  | 56%  |
| 65 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, FRACC. JACARANDAS-LICO VERLARDE   | RECURSOS PROPIOS | 400,876.74   | 400,876.74   | MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-065      | 389,185.04   | 100% | 100% |
| 66 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. SALVADOR ALLENDE-BUOCARATA   | RECURSOS PROPIOS | 801,753.49   | 801,753.49   | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA                                    | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-066      | 776,500.31   | 100% | 100% |
| 67 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE-VILLA VERDE.  | RECURSOS PROPIOS | 803,863.37   | 803,863.37   | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V.                                      | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-067      | 872,145.56   | 100% | 112% |
| 68 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HUERTOS FAMILIARES FRACC. MARIA ANTONIETA  | RECURSOS PROPIOS | 601,315.12   | 601,315.12   | RAV MAQUINARIA S. DE R.L. DE C.V.  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-068      | 582,354.98   | 100% | 100% |
| 69 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION CANAL PLUVIAL, COL. FORESTA-GENARO ESTRADA  | RECURSOS PROPIOS | 405,096.50   | 405,096.50   | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-069      | 391,764.72   | 100% | 100% |
| 70 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL URIAS ENTRE ACCESO MAZ INDUSTRIAL Y AV. MUNICH, COL. URIAS- SANTA TERESA   | RECURSOS PROPIOS | 1,308,124.11 | 1,308,124.11 | COLEON S.A. DE C.V.  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-070      | 841,891.71   | 100% | 66%  |
| 71 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL QUINTA CHAPALITA, CHAPALITA ENTRE PUENTE FERROCARRIL Y MARISMA, COL. QUINTA CHAPALITA.   | RECURSOS PROPIOS | 704,699.12   | 704,699.12   | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-071      | 683,669.31   | 100% | 100% |
| 72 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HOGAR DEL PESCADOR ENTRE CALLE MAR DE TORTUGA Y AV. DELFINES, COL. ALARCON-HOGAR DEL PESCADOR.   | RECURSOS PROPIOS | 398,766.87   | 398,766.87   | MANUEL DE JESUS LEYVA SOTO   | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-072      | 380,154.83   | 100% | 98%  |
| 73 | MITIGACION DE RIESGO              | CONSERVACION CANAL PLUVIAL PRESAS DEL VALLE ENTRE CALLE PLAYA AGIABAMPO Y FRACC. ARIETA, COL. PRESAS DEL VALLE   | RECURSOS PROPIOS | 604,479.93   | 604,479.93   | C.JESUS AARON HEREDIA  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-RP-2023-073      | 586,611.78   | 100% | 100% |
| 74 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZUELA, POBLADO PALMA SOLA.   | PREDIAL RUSTICO  | 312,324.11   | 312,324.11   | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.   | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-PR-2023-074      | 322,070.78   | 100% | 109% |
| 75 | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EXPLANADA, POBLADO LOS LIMONES.   | PREDIAL RUSTICO  | 326,397.85   | 326,397.85   | CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V  | ADJUDICACION DIRECTA | AD-MM-DOP-PR-2023-075      | 338,078.82   | 100% | 110% |



|    |                               |  |                                     |               |               |  |                        |                            |              |      |      |
|----|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|--|------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
| 76 | MITIGACION DE RIESGO          | REPARACION DE LOSAS DE CANAL PLUVIAL EN AV. DE LAS TORRES ENTRE AV. MEZQUITAL Y AV. DE LOS REYES, FRACC. MAR DE CORTES Y VALLE DORADO.   | RECURSOS PROPIOS                    | 405,796.81    | 405,796.81    | C.SERGIO URIAS RUBIO   | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-076      | 428,333.74   | 100% | 100% |
| 77 | MITIGACION DE RIESGO          | REPARACION DE CANAL PLUVIAL Y REPARACION DE BARRA PERIMETRAL (UPSN), FRACC. PROGRESO UNIVERSIDAD UPSN  | RECURSOS PROPIOS                    | 1,499,978.72  | 1,499,978.72  | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.,                                 | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-077      | 1,448,232.57 | 100% | 99%  |
| 78 | MITIGACION DE RIESGO          | REPARACION DE LOSAS Y PUENTES PEATONALES EN CANAL PLUVIAL EN AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES LUCIO BLANCO Y PLAYA ALGODONES, COL. PUEBLO NUEVO - INF. PLAYAS  | RECURSOS PROPIOS                    | 373,438.27    | 373,438.27    | CIFERLY S.A. DE C.V  | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-078      | 404,136.74   | 100% | 115% |
| 79 | INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION | REHABILITACION DE GLORIETA ENTRE AV. PASEO ATLANTICO Y AV. CARLOS CANSECO, FRACC. MEDITERRANEO   | RECURSOS PROPIOS                    | 1,499,873.74  | 1,499,873.74  | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA   | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-079      | 1,330,432.89 | 100% | 94%  |
| 80 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PARAISO ROSALES ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE TRAFICO, COL. URIAS   | RECURSOS FAISM                      | 1,586,484.12  | 1,586,484.12  | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V   | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-080   | 1,259,167.41 | 100% | 91%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA     | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PARAISO ROSALES ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE TRAFICO.   |                                     | 131,363.91    | 131,363.91    |  |                        |                            | 63,330.60    | 100% | 37%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA    | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ROSALES ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE TRAFICO.  |                                     | 193,942.13    | 193,942.13    |  |                        |                            | 136,760.60   | 100% | 119% |
|    |                               |  |                                     |               |               |  |                        |                            |              |      |      |
| 81 |                               | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO, COL. FCC. I. MADERO  | DIF-ATENCION A POBLACION VULNERABLE | 2,418,037.35  | 2,418,037.35  | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V                                   | INVITACION RESTRINGIDA | IO-MM-DOP-DIF-2023-081     | 2,288,583.11 | 100% | 97%  |
| 82 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, COL. KLEIN   | RECURSOS PROPIOS                    | 594,947.79    | 1,194,895.84  | COLEON S.A. DE C.V   | LICITACION             | LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082 | 1,198,247.99 | 100% | 115% |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA     | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, COL. KLEIN  | RECURSOS FAISM                      | 594,947.79    | 594,947.79    |  |                        |                            | 385,218.46   | 100% | 74%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, COL. KLEIN.  | RECURSOS FAISM                      | 256,675.59    | 256,675.59    |  |                        |                            | 149,262.80   | 100% | 67%  |
| 83 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TENERIAS VIEJAS ENTRE CALLE SIXTO OSUNA Y CUAUHTEMOC, SINDICATURA DE VILLA UNION; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA.                       | RECURSOS PROPIOS                    | 2,101,766.85  | 2,101,766.85  | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-083      | 909,751.56   | 100% | 50%  |
| 84 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN   | RECURSOS FAISM                      | 1,220,294.56  | 1,220,294.56  | C.HUGOMAR PERAZA PONCE   | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-084   | 954,110.48   | 100% | 89%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA     | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN.  |                                     | 610,935.96    | 610,935.96    |  |                        |                            | 343,693.28   | 100% | 64%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN.   |                                     | 236,314.09    | 236,314.09    |  |                        |                            | 206,429.22   | 100% | 100% |
| 85 | MITIGACION DE RIESGO          | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETA EN CANAL PLUVIAL EN AV. DELFIN ENTRE AV. VENADOS Y AV. PEREZ ESCOBOZA, INF. ALARCON  | RECURSOS PROPIOS                    | 2,264,694.45  | 2,264,694.45  | C. LINO SANCHEZ MEZA   | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-085      | 1,978,853.76 | 100% | 100% |
| 86 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO SINDICATURA DE VILLA UNION   | RECURSOS FAISM                      | 4,692,446.44  | 4,692,446.44  | EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA  | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-086   | 4,077,600.40 | 100% | 99%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA     | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO   |                                     | 1,255,701.80  | 1,255,701.80  |  |                        |                            | 1,067,737.93 | 100% | 97%  |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA    | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO  |                                     | 635,163.09    | 635,163.09    |  |                        |                            | 444,619.89   | 100% | 80%  |
|    |                               | SINDICATURA DE VILLA UNION   |                                     |               |               |  |                        |                            |              |      |      |
| 87 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RINCON DEL NOGAL ENTRE CALLE RINCON DEL BOSQUE Y TOPE DE CALLE, FRACC. DEL BOSQUE  | RECURSOS FAISM                      | 3,488,835.33  | 3,488,835.33  | VACOPA VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V                                   | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-087   | 3,565,998.70 | 100% | 109% |
|    | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA    | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE RINCON DEL NOGAL ENTRE CALLE RINCON DEL BOSQUE TOPE DE CALLE, FRACC. DEL BOSQUE.   |                                     | 795,302.75    | 795,302.75    |  |                        |                            | 742,857.90   | 100% | 99%  |
|    | INFRAESTRUCTURA SANITARIA     | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE RINCON DEL NOGAL ENTRE CALLE RINCON DEL BOSQUE Y TOPE DE CALLE, FRACC. DEL BOSQUE   |                                     | 2,257,907.78  | 2,257,907.78  |  |                        |                            | 1,411,085.08 | 100% | 66%  |
| 88 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA     | REHABILITACION DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MELANIE KLEIN, COLONIA MAZATLAN II  | RECURSOS FAISM                      | 745,189.41    | 745,189.41    | C.SERGIO URIAS RUBIO   | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-FAISM-2023-088   | 620,541.41   | 100% | 97%  |
| 89 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MADRE SELVA ENTRE C. MARGARITA Y AV. MANUEL J. CLOUTIER, COL. FLORES MAGON, INCLUYE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA | FORTALECIMIENTO RAMO 23             | 1,472,877.48  | 1,472,877.48  | ING. FELIPE DE JESUS RIVERA VALENZUELA   | INVITACION RESTRINGIDA | IO-MM-DOP-FF-2023-089      | 1,334,934.68 | 100% | 93%  |
| 90 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ARNOLDO MILLAN ENTRE CALLES MANUEL M. DIEGUEZ Y PROLONGACION, COL. FCC I. MADERO.  | RECURSOS FAISM                      | 845,318.19    | 845,318.19    | HEROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V  | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-FAISM-2023-090   | 799,427.01   | 100% | 97%  |
| 91 | MITIGACION DE RIESGO          | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO MANANITAS ENTRE CALLE ANDARIEGOS Y CALLE MAÑANITAS, FRACC. MAÑANITAS.   | RECURSOS PROPIOS                    | 271,109.93    | 271,109.93    | C. MIGUEL MORALES BUESO  | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-091      | 238,595.25   | 100% | 78%  |
| 92 | MITIGACION DE RIESGO          | MODERNIZACION DEL CARCAMO 2 ORIENTE  | RECURSOS PROPIOS                    | 10,114,018.38 | 10,114,018.38 | ARQUITECTURA Y CIMIENTO INMOBILIARIOS  | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-092      | 8,339,059.11 | 100% | 88%  |
| 93 | MITIGACION DE RIESGO          | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARCAMO DE BOMBEO 3 NORTE  | RECURSOS PROPIOS                    | 8,177,817.56  | 8,177,817.56  | ECONINDUSTRIA CEMENTA, S.A. DE C.V   | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-093      | 3,850,719.92 | 100% | 50%  |
| 94 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE RIGOBERTO AGUILAR PICOS ENTRE AND. JUAN BARRON Y AV. SANTA ROSA, INFONAVIT JABALIES   | RECURSOS PROPIOS                    | 1,491,974.74  | 1,491,974.74  | C. ALEJANDRO PAVON GONZALEZ  | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-094      | 1,286,185.11 | 70%  | 100% |
| 95 | PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLES LOMA VERDE-CAPIRO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAPIRO, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.  | RECURSOS FAISM                      | 1,028,296.30  | 1,028,296.30  | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V   | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-FAISM-2023-095   | 550,767.67   | 100% | 56%  |

|     |                              |   |                  |              |              |  |                        |                            |              |      |      |
|-----|------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--|------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
| 96  | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PALLOS BLANCOS, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.  | RECURSOS FAISM   | 1,049,517.78 | 1,049,517.78 | MERIBO, S.A. DE C.V                                    | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-FAISM-2023-096   | 500,786.04   | 100% | 50%  |
| 97  | MITIGACION DE RIESGO         | CONSERVACION DE MONUMENTOS PARA MITIGACION DE RIESGOS EN PASEO CLAUSSSEN Y OLAS ALTAS   | RECURSOS PROPIOS | 883,909.25   | 883,909.25   | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR                            | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-097      | 849,912.04   | 100% | 100% |
| 98  | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO CALLE CEDRO, EBANO Y AV. DORADO ENTRE CALLE PALMAS Y AV. DORADO PONIENTE, COLONIA RINCON DE MAZATLAN   | RECURSOS FAISM   | 2,524,478.54 | 2,524,478.54 | GPS PRODUCTOS MUNDIALES, S.A. DE C.V                   | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-098   | 2,245,840.54 | 100% | 94%  |
| 99  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA    | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LA SIRENA   | RECURSOS FAISM   | 1,818,089.18 | 1,818,089.18 | NOVOSPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-099   | 1,705,130.72 | 100% | 100% |
| 100 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS   | RECURSOS PROPIOS | 2,388,621.77 | 2,388,621.77 | C. ALBERTO VELÁZQUEZ VARGAS                            | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-100      | 1,617,526.26 | 100% | 72%  |
| 101 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE ARROYO ENTRE TRAFICO Y AVENIDA COLOSIO, COL. URIAS; INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA  | RECURSOS FAISM   | 1,402,215.04 | 1,402,215.04 | MERIBO, S.A. DE C.V                                    | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-101   | 1,165,649.62 | 100% | 88%  |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE ARROYO ENTRE TRAFICO Y AVENIDA COLOSIO, COL. URIAS  |                  | 442,447.33   | 442,447.33   |  |                        |                            | 273,408.73   | 100% | 66%  |
|     | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA   | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE ARROYO ENTRE TRAFICO Y AVENIDA COLOSIO, COL. URIAS   |                  | 353,676.39   | 353,676.39   |  |                        |                            | 236,424.77   | 100% | 71%  |
| 102 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD     | REPARACION DE HOSPITAL, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ  | RECURSOS PROPIOS | 4,820,235.75 | 4,820,235.75 | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V                       | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-102      | 1,588,805.86 | 45%  | 35%  |
| 103 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA RAMON CORONA ENTRE CALLEJON RAMON CORONA Y CALLEJON DE LOS CASTILLOS, POBLADO EL QUELITE; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA                          | RECURSOS PROPIOS | 3,224,579.07 | 3,224,579.07 | C. MANUEL DE JESUS LEYVA SOTO                          | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-103      | 3,034,824.96 | 100% | 100% |
| 104 | MITIGACION DE RIESGO         | CONSERVACION DE PAVIMENTO Y LOSAS DE CANAL EN CALLE COSTA PACIFICO ENTRE CALLE DEL MAR Y TOPE DE CALLE. FRACC. REAL PACIFICO  | RECURSOS PROPIOS |              | 0.00         | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V              | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-104      | 353,344.89   | 100% | 98%  |
| 105 | MITIGACION DE RIESGO         | CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL, POBLADO EL ROBLE   | RECURSOS PROPIOS | 745,280.06   | 745,280.06   | C. MIGUEL ANTONIO SOTO MERCADO                         | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-105      | 655,190.17   | 100% | 91%  |
| 106 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BENJAMIN FRANKLIN ENTRE AV. PROGRESO Y CALLE ISAAC NEWTON, COL. PROGRESO.  | RECURSOS FAISM   | 1,559,817.07 | 1,559,817.07 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ                                | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-106   | 1,307,994.72 | 100% | 89%  |
| 107 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADRIANA TORRES ENTRE CALLE VIVA VILLA Y CALLE ALFONSO G. CALDERON, COL. LIBERTAD  | RECURSOS PROPIOS | 2,626,815.89 | 2,626,815.89 | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V                       | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-107      | 865,829.12   | 100% | 35%  |
| 108 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MONTAÑA CHIQUITA ENTRE AVENIDA PROYECTO Y CALLE SOL, COL. UNIVERSO.  | RECURSOS FAISM   | 1,827,305.47 | 1,827,305.47 | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V              | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-108   | 1,589,990.87 | 100% | 92%  |
| 109 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y C. PLUVIAL DE CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y JUAN ALDAMA, COL. BUROCRATAS   | RECURSOS PROPIOS | 4,247,974.16 | 4,247,974.16 | ING. NARCISO SOTO S.A. DE C.V                          | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-109      | 0.00         | 0%   | 0%   |
| 110 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PITAGORAS ENTRE CALLE GALILEO Y LEO FRACC. VILLA GALAXIA.   | RECURSOS PROPIOS | 1,746,446.65 | 1,746,446.65 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V                       | LICITACION             | LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-110 | 0.00         | 100% | 0%   |
| 111 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE PITAGORAS ENTRE CALLE GALILEO Y LEO FRACC. VILLA GALAXIA.  | RECURSOS FAISM   | 867,906.41   | 867,906.41   | ASFALTOS DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V                    | LICITACION             | LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-111 | 1,521,610.91 | 100% | 35%  |
|     | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE MIRAVALLE Y CERRADA, COL. LOMAS DE SAN JORGE; INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA  | RECURSOS PROPIOS | 4,569,268.93 | 4,569,268.93 |  |                        |                            | 929,863.37   | 100% | 179% |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE MIRAVALLE Y CERRADA, COL. LOMAS DE SAN JORGE   | RECURSOS FAISM   | 599,728.91   | 599,728.91   |  |                        |                            | 506,205.82   | 100% | 206% |
| 112 | PAVIMENTACION                | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE MIRAVALLE Y CERRADA, COL. LOMAS DE SAN JORGE  | RECURSOS FAISM   | 258,318.86   | 258,318.86   | URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V.             | INVITACION RESTRINGIDA | LP-MM-DOP-FAISM-2023-112   | 1,548,203.33 | 100% | 87%  |
|     | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA LARGA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA Y LAS TORRES, COL. GENERO ESTRADA.   | RECURSOS FAISM   | 1,884,195.02 | 1,884,195.02 |  |                        |                            |              |      |      |
| 113 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GORRION Y CALLE COLIBRI, COL. VALLE DE URIAS.  | RECURSOS PROPIOS | 726,328.98   | 726,328.98   | C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ                        | LICITACION             | LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-113 | 0.00         | 0%   | 0%   |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GORRION Y CALLE COLIBRI, COL. VALLE DE URIAS.   | RECURSOS FAISM   | 1,233,120.17 | 1,233,120.17 |  |                        |                            |              |      |      |
| 114 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALBERT EINSTEIN ENTRE CALLE EULER Y CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA GALAXIA.   | RECURSOS PROPIOS | 1,797,866.16 | 1,797,866.16 | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR                            | LICITACION             | LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-114 | 250,465.27   | 100% | 15%  |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE EINSTEIN ENTRE CALLE EULER Y CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA GALAXIA.   | RECURSOS FAISM   | 527,975.43   | 527,975.43   |  |                        |                            | 466,427.68   | 100% | 94%  |
| 115 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE AMAPA ENTRE AVENIDA DE LOS VENADOS Y ENCINOS, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. ARBOLEDAS I  | RECURSOS PROPIOS | 3,536,066.96 | 3,536,066.96 | C. DONALDO DE JESUS ZAMORA GONZALEZ                    | LICITACION             | LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-115 | 1,164,540.02 | 100% | 35%  |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE AMAPA ENTRE AVENIDA DE LOS VENADOS Y ENCINOS, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. ARBOLEDAS I  | RECURSOS FAISM   | 628,448.17   | 628,448.17   |  |                        |                            | 1,509,376.48 | 100% | 255% |
| 116 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA    | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES, POBLADO EL WALAMOC   | RECURSOS FAISM   | 1,784,871.11 | 1,784,871.11 | C. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA                      | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-116   | 1,680,898.03 | 100% | 100% |
| 117 |                              | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION 1F-2H PARA PROPORCIONAR SERVICIO A TALLER BOSQUE DE LA CIUDAD MZT  | RECURSOS PROPIOS | 742,474.37   | 742,474.37   | C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ                            | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-117      | 707,118.45   | 100% | 100% |
| 118 | MITIGACION DE RIESGO         | DUCTO PLUVIAL EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. PUEBLO NUEVO  | RECURSOS PROPIOS | 2,311,883.19 | 2,311,883.19 | CIFERLY S.A. DE C.V                                    | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-118      | 979,969.95   | 80%  | 46%  |
| 119 | PAVIMENTACION                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA PUERTO VIEJO Y CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLE RODOLFO G. ROBLES Y HERODES DE NACAZARI, COLONIA BAHIAS; INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA | RECURSOS FAISM   | 2,792,459.78 | 2,792,459.78 | ING. NARCISO SOTO S.A. DE C.V                          | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-119   | 2,477,395.70 | 100% | 98%  |
|     | INFRAESTRUCTURA SANITARIA    | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHIA PUERTO VIEJO Y CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLES RODOLFO G. ROBLES Y HERODES DE NACAZARI, COLONIA BAHIAS   |                  | 3,571,662.49 | 3,571,662.49 |  |                        |                            | 3,224,899.15 | 100% | 100% |

|     |                            |   |                         |               |               |   |                        |                          |   |               |       |       |
|-----|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---|------------------------|--------------------------|---|---------------|-------|-------|
|     | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE BAHIA PUERTO VIEJO Y CALLE JOSE ROBLES ENTRE CALLES RODOLFO G. ROBLES Y HEROES DE NACOZARI, COLONIA BAHIAS   |                         | 1,276,100.63  | 1,276,100.63  |   |                        |                          |   | 1,090,401.80  | 100%  | 95%   |
| 120 | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL ENTRE CALLE VALLE DE NAZAS Y CALLE 2 DE ABRIL, FRACC. FUENTES DEL VALLE-COL. BUROCRATA   | RECURSOS PROPIOS        | 2,192,813.74  | 2,192,813.74  | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR                                 | LICITACION             | LP-MM-DOP-RP-2023-120    |   | 1,024,344.33  | 75%   | 52%   |
| 121 |                            | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION AEREA EN PREDIOS DEL POBLADO EL RECREO   | RECURSOS FAISM          | 2,293,540.43  | 2,293,540.43  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A DE C.V | LICITACION             | LP-MM-DOP-FAISM-2023-121 |   | 2,070,866.60  | 100%  | 100%  |
| 122 | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOHN GUTENBERG ENTRE CALLE BENJAMIN FRANKLIN Y CALLE RICARDO GONZALEZ C. COL. PROGRESO  | RECURSOS FAISM          | 1,316,370.00  | 1,316,370.00  | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V          | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-FAISM-2023-122 |   | 1,104,883.57  | 100%  | 88%   |
| 123 |                            | CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MEXICO 68 ENTRE INSURGENTES Y CALLE PEDRO INFANTE, COL. OLIMPICA   | RECURSOS PROPIOS        | 1,488,932.31  | 1,488,932.31  | GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S.A. DE C.V                       | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-123    |   | 14,388,210.10 | 100%  | 1000% |
| 124 | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GREGORIO VAZQUEZ MORENO ENTRE CALLES JUAN CARRASCO Y BENITO JUAREZ, POBLADO EL ROBLE. INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PAVIMENTACION   | RECURSOS PROPIOS        | 4,771,722.81  | 4,771,722.81  | CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V          | LICITACION PUBLICA     | LP-MM-DOP-RP-2023-124    |   | 1,540,386.25  | 85%   | 35%   |
| 125 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE TODA LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA  | RECURSOS FAISM          | 5,895,451.37  | 5,895,451.37  | C. FELIPE DE JESUS RIVERA VALENZUELA                        | LICITACION PUBLICA     | LP-MM-DOP-FAISM-2023-125 |   | 3,557,952.75  | 100%  | 65%   |
| 126 | ASFALTO                    | CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA VENADOS Y CALLE JOSE MARIA GUTIERREZ, FRACC. INFONAVIT JABALES.  | RECURSOS PROPIOS        | 1,093,623.08  | 1,093,623.08  | GRUPO ASFALTOS PROCESADOS S.A. DE C.V                       | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-126    |   | 971,991.00    | 100%  | 93%   |
| 127 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GEMINIS ENTRE AV. ORION Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, FRACC. VILLA GALAXIA; INCLUYE REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.   | RECURSOS PROPIOS        | 690,511.80    | 690,511.80    | C. RONALD BUSTAMANTE PASTOR                                 | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-127    |   | 617,272.57    | 100%  | 94%   |
| 128 | PAVIMENTACION              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ARCOIRIS ENTRE CALLE DUNAS Y CALLE ARBUSTOS, COL. PALMARES.   | RECURSOS FAISM          | 1,805,031.49  | 1,805,031.49  | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V          | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-FAISM-2023-128 |   | 1,652,435.42  | 100%  | 96%   |
| 129 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE DEL ESTERO ENTRE CALLE PATOS Y CALLE GARZAS EN EL FRACC. VILLAS DEL ESTERO, MAZATLAN, SINALOA  | RECURSOS PROPIOS        | 899,758.13    | 899,758.13    | C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA                              | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-129    |   | 719,082.55    | 100%  | 84%   |
| 130 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL SUBCOLECTOR JACARANDAS UBICADO POR AV. JACARANDAS ENTRE CALLE LA PALMA Y LA NORIA DEL FRACC. SAN JOAQUIN, MAZATLAN, SINALOA  | RECURSOS PROPIOS        | 1,482,652.33  | 1,482,652.33  | RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V                             | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-130    |   | 1,398,805.60  | 100%  | 99%   |
| 131 | PAVIMENTACION              | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRUJOLAR ENTRE CALLE HACIENDA DE URIAS Y NOPALERA, COL. HACIENDA DE URIAS, LOCALIDAD MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA; INCLUYE   | FORTALECIMIENTO RAMO 23 | 1,218,780.04  | 1,218,780.04  | JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V                               | INVITACION RESTRINGIDA | IO-MM-DOP-FF-2023-131    | 0 |               | 100%  | 0%    |
| 132 | MITIGACION DE RIESGO       | CONSTRUCCION DE RELLENOS, VENTEDOS, CANAL Y FOSA DE CAPTACION PARA REGULARIZACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DEL BASURON DE MAZATLAN EN BASE A LA NORMA NOM-083-SEMARNAT-2023. CLAUSURA DEL   | RECURSOS PROPIOS        | 35,328,532.57 | 35,328,532.57 | ING. NARCISO SOTO S.A DE C.V.                               | LICITACION PUBLICA     | LP-MM-DOP-RP-2023-132    |   | 8,528,436.75  | 100%  | 26%   |
| 133 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AV. DE LOS VENADOS ENTRE LA AV. DE LOS DELFINES Y AV. DE LAS GARZAS EN EL INFONAVIT FRANCISCO ALARCON, MAZATLAN, SINALOA.  | RECURSOS PROPIOS        | 690,967.19    | 690,967.19    | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.                          | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-133    |   | 0.00          | susp% | 0%    |
| 134 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA  | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE LEO ENTRE LA AV. JUAN PABLO II Y CALLE VIA LACTEA, EN EL FRACC. VILLA GALAXIA, DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.  | RECUROS PROPIOS         | 390,062.18    | 390,062.18    | CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V                           | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-134    |   | 364,498.49    | 100%  | 96%   |
| 135 | MITIGACION DE RIESGO       | CONSERVACION DE CANAL AZTECA - LOMA ATRAVEZADA Y GENARO ESTRADA, CONSISTE EN LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL.   | RECURSOS PROPIOS        | 1,456,143.36  | 1,456,143.36  | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V          | ADJUDICACION DIRECTA   | AD-MM-DOP-RP-2023-135    |   | 1,409,594.33  | 100%  | 100%  |
| 136 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD   | REMODELACION DE HOSPITALITO MARGARITA MAZA DE JUAREZ, SEGUNDA ETAPA, COL. BENITO JUAREZ, INSTALACION ELECTRICA ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA Y OPERACION EN AREAS QUIROFANOS Y RECUPERACION.  |                         | 4,243,174.14  | 4,243,174.14  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A DE C.V | LICITACION PUBLICA     | LP-MM-DOP-RP-2023-136    |   | 0.00          | 30%   | 0%    |
| 112 | PAVIMENTACION              | PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LAS CALLES TOMA DE CHIHUAHUA (ENTRE CALLE TOMA DE SANTA ROSA Y AV. DEL DELFIN) Y AGUSTIN ARANGO (ENTRE CALLE TOMA DE CHIHUAHUA Y AV. DELFIN) COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICION "L", RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARI | FORTALECIMIENTO RAMO 23 | 2,648,183.69  | 2,648,183.69  | JORGE RIVERA LOPEZ  |                        | IO-MM-DOP-FF-2022-112    |   | 1,947,034.52  | 100%  | 77%   |
| 38  | MITIGACION DE RIESGO       | REVESTIMIENTO DE CANAL Y PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO SOLIS Y CARRETERA INTERNACIONAL, COL. EMILIANO ZAPATA   | RECURSOS PROPIOS        |               |               |   |                        | LP-MM-DOP-RP-2022-038    |   |               |       |       |