

Total: 8

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Cancelado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
SI000702000002019	Construcción De Techumbre En Cobase Del Recreo 18 X 30 M - 1648495	1648495	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Degradado: La entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SI001402000007060	Reurbanización De Calle Nicolás Bravo-039	2617567	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Otros Proyectos	En Ejecución	\$2,854,450	\$2,854,450	\$2,854,450	\$2,355,377	\$2,355,377	\$2,355,377	\$2,355,377	82.52	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Obra finalizada en noviembre 2016 / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	
SI001402000007089	Reurbanización Calle 14 De Septiembre Entre Pedro Salas y General Francisco Villa-039	2617036	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Otros Proyectos	En Ejecución	\$6,129,904	\$6,129,904	\$6,129,904	\$4,764,850	\$4,764,850	\$4,764,850	\$4,764,850	77.73	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Obra finalizada en noviembre 2016 / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	
SI001402000007499	Reurbanización Concreto Metálico Calle Sinaloa Olay Mirón Entre Tumbalpa Y Topo De Calle-039	2616173	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Urbanización	En Ejecución	\$649,799	\$649,799	\$649,799	\$540,057	\$540,057	\$540,057	\$540,057	83.89	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Obra finalizada en noviembre 2016 / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	
SI001402000007043	Construcción De Puente Con Ductos En La Localidad De La Huera-039	2615813	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Urbanización	En Ejecución	\$2,027,981	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Obra finalizada en enero 2017 / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	
SI001402000007050	Construcción De Estacionamiento En Ciudad Deportiva De Mazatlán-039	2615619	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Deporte	En Ejecución	\$6,508,345	\$6,508,345	\$6,508,345	\$6,170,820	\$6,170,820	\$6,170,820	\$6,170,820	94.94	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Obra finalizada en noviembre de 2016 / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	
SI001402000007070	Reurbanización Calle Rosa Entre Avenida Guadalupe Y Esmeraldas-039	2616066	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	MENUCOPEO	Urbanización	En Ejecución	\$3,811,883	\$3,811,883	\$3,811,883	\$3,434,145	\$3,434,145	\$3,434,145	\$3,434,145	90.09	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Obra finalizada en noviembre 2016 / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	
SI001701000000000	Construcción De Techumbre En Cobase Del Recreo 18 X 30 M	000	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	SI02 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Educación	En Ejecución	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI02FOM: Para el siguiente nivel.	