

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Aprobado	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Cancelado	Ejercido	Pagado	% Avance		Indicador	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
SI16160200470760	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo-096	207947	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Previsiones Salariales y Económicas	SI16 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	2016	MENUCOFO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,454,450	\$2,454,450	\$2,454,450	\$2,355,377	\$2,355,377	\$2,355,377	\$2,355,377	92.52	50	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI16FOA: Para el siguiente nivel.
SI16160200470889	Pavimentación Calle 10 De Septiembre Entre Pedro Infante Y General Francisco Villa-098	207936	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Previsiones Salariales y Económicas	SI16 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	2016	MENUCOFO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,129,804	\$6,129,804	\$6,129,804	\$4,764,850	\$4,764,850	\$4,764,850	\$4,764,850	77.75	50	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI16FOA: Para el siguiente nivel.
SI16160200474698	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Salvador Díaz Mirón Entre Demulipas Y Topo De Calles-099	208173	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Previsiones Salariales y Económicas	SI16 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	2016	MENUCOFO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$643,789	\$643,789	\$643,789	\$540,057	\$540,057	\$540,057	\$540,057	83.89	50	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI16FOA: Para el siguiente nivel.
SI16160200475142	Construcción De Puente Con Ductos En La Localidad De La Noria-094	201583	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Previsiones Salariales y Económicas	SI16 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	2016	MENUCOFO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,027,981	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	\$2,431,381	100.00	50	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI16FOA: Para el siguiente nivel.
SI16160200475675	Pavimentación Calle Rosa Doris Avenida Guerrero Y Democracia-097	208046	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Previsiones Salariales y Económicas	SI16 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	2016	MENUCOFO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,811,883	\$1,811,883	\$1,811,883	\$1,434,145	\$1,434,145	\$1,434,145	\$1,434,145	80.00	50	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI16FOA: Para el siguiente nivel.