

Total: 96

4 de 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SIN16160200672760	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo-4096	001	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,854,450	\$2,823,052	\$1,411,526	\$2,823,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200672898	Pavimentación Calle 16 De Septiembre Entre Pedro Infante Y General Francisco Villa-4098	002	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Mazatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,129,904	\$6,062,475	\$3,031,238	\$6,062,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200674698	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Salvador Díaz Miron Entre Tamulipas Y Tope De Calle-4099	003	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$643,799	\$636,717	\$318,358	\$636,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200675142	Construccion De Puente Con Ductos En La Localidad De La Noria-4094	004	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,027,881	\$2,005,574	\$1,002,787	\$2,005,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200675250	Construccion De Estacionamientos En Ciudad Deportiva De Mazatlan-4095	005	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,508,345	\$6,436,753	\$3,218,377	\$6,436,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200675675	Pavimentación Calle Rosa Entre Avenida Gardenia Y Bugambilia-4097	006	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,811,883	\$3,769,952	\$1,884,976	\$3,769,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

" Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"