

Total: 220

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Cumulado
SIN16160200672760	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo-4096	-	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,854,450	\$2,823,052	\$2,823,052	\$2,823,052	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	42.51	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN16160200672898	Pavimentación Calle 16 De Septiembre Entre Pedro Infante Y General Francisco Villa-4098	-	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Mazatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,129,904	\$6,062,475	\$6,062,475	\$6,062,475	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	57.73	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN16160200674698	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Salvador Diaz Mirón Entre Tamauilipas Y Topa De Calle-4099	003	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$643,799	\$636,717	\$636,717	\$636,717	\$636,717	\$636,717	\$636,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN16160200675142	Construcción De Puente Con Ductos En La Localidad De La Noria-4094	004	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,027,881	\$2,005,574	\$2,005,574	\$2,005,574	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	64.82	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN16160200675250	Construcción De Estacionamientos En Ciudad Deportiva De Mazatlán-4095	005	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,508,345	\$6,436,753	\$6,436,753	\$6,436,753	\$3,896,126	\$3,896,126	\$3,896,126	60.53	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SIN16160200675675	Pavimentación Calle Rosa Entre Avenida Garduña Y Bugambilia-4097	006	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,811,883	\$3,769,952	\$3,769,952	\$3,769,952	\$1,856,248	\$1,856,248	\$1,856,248	49.24	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

"Este programa es público,, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"