

Total: 4

Información General del Proyecto													Anexo Financiero								Anexo Físico			Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Nótipo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	País	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Ciclo Actual	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Subíndice	Avance Anual	Avance Anual
320171020086607	Parqueamiento Concreto Hidráulico Calle Mario Buitrago Entre Alameda G. Calles y María Elena Gómez Colonia Libertad de Seguros	009-17-170A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	030 Fortalecimiento Financiero		México	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,307,424	\$1,307,424	\$1,307,424	\$1,704,191	\$206,435	\$229,435	\$206,435	63.36	00	Metros Cuadrados	560	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
320171020086649	Parqueamiento Concreto Hidráulico Calle Otonario Mendez Aviles Entre 100 de Guadalupe y Sierra Rosa Colonia Valle del Fuerte	009-17-170A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	030 Fortalecimiento Financiero		México	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,022,022	\$1,570,980	\$1,570,980	\$1,570,980	76.63	00	Metros Cuadrados	478	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
320171020086646	Parqueamiento Concreto Hidráulico Calle Otonario Mendez Aviles Entre 100 de Guadalupe y Sierra Rosa Colonia Valle del Fuerte	009-17-170A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	030 Fortalecimiento Financiero		México	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,781,103	\$1,744,803	\$1,744,803	\$1,744,803	94.53	00	Metros Cuadrados	688	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
320171020086679	Rehabilitación de Campo de Fútbol Comunitario El Valencillo	009-17-170A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	23-Provisiones Salariales y Económicas	030 Fortalecimiento Financiero		México	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,198,146	\$1,189,491	\$1,189,491	\$1,189,491	98.15	00	Metros Cuadrados	342	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR