

Total: 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Área	Institución Ejecutora	Ejido de Proyecto	Estatus	Ciclo Actual	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
216171020088607	Perforación Concreto Hidráulico Calle Mario Velasco Entre Alameda G. Calleson y María Elena Gomez Colonia Libertad de Expresión	009-17-173A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero			2-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,207,424	\$1,207,424	\$1,207,424	\$1,206,191	\$457,147	\$457,147	\$457,147	34.97	00	Metros Cuadrados	560	0.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
216171020088649	Perforación Concreto Hidráulico Calle Otilio Montaño Salinas Entre Iro de Octubre Y Santa Rosa Colonia Otilio Libertad de Expresión	009-17-173A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero			2-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,022,022	\$707,708	\$707,708	\$707,708	34.52	00	Metros Cuadrados	478	0.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
216171020088666	Perforación de Empedrado y Abertura de Avenida Principal Entre Avenida J Carretera al Puerto Amalillo Otilillo	009-17-173A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero			2-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,781,103	\$1,323,386	\$1,323,386	\$1,323,386	33.93	00	Metros Cuadrados	698	0.00	10.00	Financiera / Física / Registros SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
216171020088678	Rehabilitación de Campo de Fútbol Comisari El Vallejo	009-17-173A	Sinaloa	Mazatlán	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero			2-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,230,000	\$2,230,000	\$2,230,000	\$2,198,164	\$749,358	\$749,358	\$749,358	34.50	00	Metros Cuadrados	362	0.00	15.00	Financiera / Física / Registros SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.